

**Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 2023 год**  
**АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по подаче воды по распределительным сетям**  
 наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта), факт прошлого года	план		факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
план				факт	амортизация			прибыль						факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по подаче воды по распределительным сетям, г. Жезказган	Замена дефектного участка Уйтас-Айдосского водовода	п.м	4 545	0,00	2023		746 407,94	0,00	746 407,94	передача Уйтасского и Айдосского месторождений в республиканскую собственность			0	0										
2	услуги по подаче воды по распределительным сетям, г. Жезказган	Насос скважинный штанговый с втулочным цилиндром и металлическим плунжером ,подача 95 м3/ч	шт		2	2023		0,00	1 422,48	-1 422,48				0	0										

Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)



## Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 2023 год

## АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория		Наименование мероприятий		Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта), факт прошлого года	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода) г. Жезказган	Капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. Муканова от дачного водопровода до ул.Кожабая в микрорайон (Бекболатсай)	п.м	820	808	2023		22 773	9 348,08	13 424,6	выполнение ремонта хозяйственным способом при запланированном привлечении подрядных организаций	6 665	2 683													

Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Итого перенос		12 748	3 456			413 656,73	65 525,00	348 131,73														
		ИТОГО		19 303	10 211			768 999	406 347	362 652		309 496	96 851	0	0	0	0	0	0	0,1%	0,0%	0	0	

Размещенно на сайте 12.02.2024 г