

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на __2017__ год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче и распределению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт т/м № 11: прямой трубопровод от путепровода ЖОФ-1,2	п.м	360		34729,72		34729,72					0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт т/м № 11: прямой трубопровод территория ЖОФ-1,2, переезд через ж/д путь и управление ЖОФ	п.м	205		22169,12		22169,12					0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт т/м № 11: прямой и обратный трубопровод ул.Сейфуллина от ТК-17 до ТК-18	п.м	400		34201,54		34201,54					0	0			0	0	0	0
4	Капитальный ремонт т/м № 9: прямой трубопровод от ТП-1 до управления ЖМЗ	п.м	600		62544,15		62544,15					0	0			0	0	0	0
5	Капитальный ремонт тепломагистрали №9: прямой и обратный трубопровод по ул. Байконурова от ул. Аманжолова до ул.Карагандинской	п.м	480		33 722,53		33 722,53					0	0			0	0	0	0

6	Капитальный ремонт тепломагистрали №3: прямой трубопровод от котельно-турбинном цехе ЖТЭЦ от рассечной задвижки до выхода с котельного цеха ЖТЭЦ	п.м	180	7 862,63	7 862,63					0	0			0	0	0	0
7	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой и обратный трубопровод ул. Омарова до ул.Пушкина (ТК-30)	п.м	340	16 097,96	16 097,96					0	0			0	0	0	0
8	Капитальный ремонт теплосети по ул. Гагарина 2	п.м	400	12 351,02	12 351,02					0	0			0	0	0	0
9	Капитальный ремонт теплосети по ул. Пушкина 6-8 (переход через ул.Пушкина)	п.м	130	2 177,14	2 177,14					0	0			0	0	0	0
10	Капитальный ремонт теплосети от ТК-18 до ул.Момышулы 23	п.м	500	18 659,28	18 659,28					0	0			0	0	0	0
11	Капитальный ремонт теплосети от ТК-18 до СШ № 21	п.м	790	15 022,59	15 022,59					0	0			0	0	0	0
12	Капитальный ремонт теплосети от д/сад № 32 до СШ №3	п.м	240	8 226,23	8 226,23					0	0			0	0	0	0
13	Капитальный ремонт теплосети по ул. Шевченко 21-29	п.м	110	1 569,66	1 569,66					0	0			0	0	0	0
14	Капитальный ремонт теплосети по ул. Жанасова, 50 до ул.Салыкбаева 18	п.м	440	5 209,20	5 209,20					0	0			0	0	0	0
15	Капитальный ремонт теплосети по ул. Ауезова-Тусупбекова (переход)	п.м	120	3 973,30	3 973,30					0	0			0	0	0	0
16	Капитальный ремонт теплосети по ул. Казакбаева-Тусупбекова (переход)	п.м	140	4 311,02	4 311,02					0	0			0	0	0	0
17	Капитальный ремонт теплосети от БКГС до врезки РМБ	п.м	800	32 880,62	32 880,62					0	0			0	0	0	0
18	Замена оборудования на насосных станциях тепловых сетей	шт	6	84 666,97	84 666,97					0	0			0	0	0	0
	итога		6055	400374,68	400374,68					0	0			0	0	0	0

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"

С

Аманбаев Б.Ж.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на ___2017___ год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт- Южный водовод от Гидроцеха по объездной до камеры "Канск", с диаметром труб 600 мм	п.м	1100		79 413,0		79 413,0					0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт- водопровода по ул.Муканова от ул.Сарыарка до ул.Кусайнова, с диаметром труб 300 мм	п.м	1200		33 318,8		33 318,8					0	0			0	0	0	0
3	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		484 000,0		484 000,0					0	0			0	0	0	0
	итого				596 731,8		596 731,8												

утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествую щего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижени я показателе й эффективн ости, надежност и качества	Причины (обоснова ние) недостижен ия показателе й эффективн ости, надежност и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

2

Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на ___2017___ год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Замена напорного коллектора от главной хозфекальной насосной станции, с диаметром труб 800 мм	п.м	1000		92 314,6		92 314,6					0	0			0	0	0	0
2	Приобретение ОС-илозаборник серии ИРВО-24 (в комплекте)	к-т	1		31 245,0		31 245,0					0	0			0	0	0	0
3	Приобретение ОС -илоскреб серии ИРПО (в комплекте)	к-т	1		31 877,0		31 877,0					0	0			0	0	0	0
4	Приобретение ОС - автомашины вакуум илосос на базе КАМАЗ	шт	1		15 292,00		15 292,0					0	0			0	0	0	0
5	Приобретение ОС- насос марки СМ 250-200-400/6	шт	4		8 163,00		8 163,0					0	0			0	0	0	0
	итого				178891,61		178891,61					0	0			0	0	0	0

утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателя эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателя эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"

Е

Аманбаев Б.Ж.

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на __2017__ год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Капитальный ремонт- водопровод в районе парка Наурыз, с диаметром труб 500 мм	п.м	600		24464		24464					0	0			0	0	0	0
	итого		600		24464		24464					0	0			0	0	0	0

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Е

Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

Размещено на сайте 13.06.2017г.