

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12. 2019 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой трубопровод от ТК-1 до здания Акимата	п.м	440		68315,49	88500	68315,49	88500	-20184,51			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой и обратный трубопровод ул.Алашахана до плотины	п.м	540		58024,31	58117,355	58024,31	58117,355	-93,045			0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт тепломагистралей №9: прямой и обратный трубопровод ул. Байконурова от ТК3 до ТК4	п.м	320		46 523,28	43258,92857	46523,28	43258,9286	3264,35143			0	0			0	0	0	0
4	Капитальный ремонт тепломагистралей №9: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева от ТК-2 до ул.Некрасова	п.м	560		29 354,34	23214,28571	29354,34	23214,2857	6140,05429			0	0			0	0	0	0

5	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод от АБК ЖОФ 1,2 до н/ст № 3	п.м	480	38 492,11	28272,77	38492,11	28272,77	10219,34					0	0			0	0	0	0
6	Капитальный ремонт теплосети по ул. Асылбекова, от ул. Аубакирова до ул. Смаилова	п.м	680	27 099,83	20324,87	27099,83	20324,87	6774,96					0	0			0	0	0	0
7	Капитальный ремонт теплосети от ТК-20 до ул. Алашахана 43	п.м	580	14 903,23	11117,42	14903,23	11117,42	3785,81					0	0			0	0	0	0
8	Капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ул. Жениса, 13	п.м	520	11 850,88	8888,15	11850,88	8888,15	2962,73					0	0			0	0	0	0
9	Капитальный ремонт теплосети от ТК-39 до ул. Есенберлина, 61	п.м	800	19 501,77	0	19501,77	0	19501,77					0	0			0	0	0	0
10	Капитальный ремонт теплосети по ул. Валиханова, между ул. Казаева и Ауэзова	п.м	480	16 255,98	13459,87	16255,98	13459,87	2796,11					0	0			0	0	0	0
11	Капитальный ремонт теплосети подводящая от выхода из канала до ул. Маргулана	п.м	800	48 939,38	36287,95	48939,38	36287,95	12651,43					0	0			0	0	0	0
12	Капитальный ремонт теплосети № 9: обратный трубопровод парк № Наурыз" от ТК-44 до врезки на школу № 5	п.м	280	32 346,02	0	32346,02	0	32346,02												
13	Капитальный ремонт тепломагистрали прямой и обратный трубопровод ул. Баконурова 34-44			0,00	1300,63178	0	1300,63178	-1300,63178												
14	Капитальный ремонт теплосеть 63 квартал ул. Аманжолова 9-10			0,00	160,525		160,525	-160,525												
15	Капитальный ремонт теплосеть 63 квартал ул. Аманжолова 9-11			0,00	671,14479		671,14479	-671,14479												
16	Капитальный ремонт теплосеть 63 квартал ул. Аманжолова 9-12			0,00	159,89286		159,89286	-159,89286												
17	Насос с электродвигателем				315,8		315,8	-315,8												
	итога		6480,00	411606,62	334049,59	411606,62	334049,59	77557,03					0	0			0	0	0	0

Данная информация носит оперативный характер и будет уточняться по итогам формирования годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита! Договоры заключены, исполнение договоров с надлежащим оформлением документации планируется до конца года

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет				



Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12. 2019 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г


кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт- Старого Северного водовода от ЦРП-5 до ул.Болмана,с диаметром труб 450мм	п.м	1200		52 422,9	39 279,8	52 422,9	39 279,8	13 143,0			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт-Водо-провод по ул. Абая от ул. Улытасукая до ул. Сары-арка с диаметром труб 300 мм	п.м	1020		42 059,0	0,0	42 059,0	0,0	42 059,0			0	0			0	0	0	0
3	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		562 000,0	299 105,6	562 000,0	299 105,6	262 894,4										
4	Новый северный водовод от ТК-2 до ул.Есенберлина 5/1	п.м	210		39 059,2	0,0	39 059,2	0,0	39 059,2			0	0			0	0	0	0
5	Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений					40 286,6		40 286,6	-40 286,6										
	итого		5030		695 541,08	378 672,0	695 541,1	378 672,0	316 869,1										

*Данная информация носит оперативный характер и будет уточняться по итогам формирования годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита!
Договора заключены,исполнение договоров с надлежащим оформлением документации планируется до конца года*

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		



Директор АО "ПТВС"


Аманбаев Б.Ж.

	итого	750	216 742,90	99 298,00	216742,9	99 298,00	117 444,90	0	0	0	0	0	0
--	-------	-----	------------	-----------	----------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---

*Данная информация носит оперативный характер и будет уточняться по итогам формирования годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита!
Договора заключены, исполнение договоров с надлежащим оформлением документации планируется до конца года*

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателем эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		



Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12. 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт- Водопровод по ул.Холмецкого 60 до теплопункта н/с № 9	п.м	800		23004,68	16729,2	23004,68	16729,2	6275,48			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт- Водопровод по ул.Абая от ул.Смйлова до ул.Байконурова	п.м	144		3521,41	1225,6841	3521,41	1225,6841	2295,72594										
	итого		944		26526,09	17954,884	26526,09	17954,884	8571,20594										

*Данная информация носит оперативный характер и будет уточняться по итогам формирования годовой отчетности и проведения обязательного ежегодного аудита!
Договора заключены,исполнение договоров с надлежащим оформлением документации планируется до конца года*

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

Размещено на сайте 12.12.2019года.