

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 18.09.2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	Капитальный ремонт тепломагистрала № 11: прямой трубопровод от ТК-1 до здания Акимата	п.м	440		68315,49	0	68315,49	0	68315,49			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт тепломагистрала № 11: прямой и обратный трубопровод ул. Алашахана до плотины	п.м	540		58024,31	0	58024,31	0	58024,31			0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт тепломагистрала №9: прямой и обратный трубопровод ул. Байконурова от ТК3 до ТК4	п.м	320		46 523,28	0	46 523,28	0	46523,28			0	0			0	0	0	0

5	Капитальный ремонт тепломагистрали №9: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева от ТК-2 до ул. Некрасова	п.м	560	29 354,34	0	29 354,34	0	29354,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод от АБК ЖОФ 1,2 до н/ст № 3	п.м	480	38 492,11	0	38 492,11	0	38492,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капитальный ремонт теплосети по ул. Асылбекова, от ул. Аубакирова до ул. Смаилова	п.м	680	27 099,83	20324,87	27 099,83	20324,87	6774,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Капитальный ремонт теплосети от ТК-20 до ул. Алашахана 43	п.м	580	14 903,23	11177,42	14 903,23	11177,42	3725,81	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ул. Жениса, 13	п.м	520	11 850,88	0	11 850,88	0	11850,88	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капитальный ремонт теплосети от ТК-39 до ул. Есенберлина, 61	п.м	800	19 501,77	0	19 501,77	0	19501,77	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капитальный ремонт теплосети по ул. Валиханова, между ул. Казакбаева и Ауэзова	п.м	480	16 255,98	0	16 255,98	0	16255,98	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Капитальный ремонт теплосети подводящая от выхода из канала до ул. Маргулана	п.м	800	48 939,38	36287,95	48 939,38	36287,95	12 651,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Капитальный ремонт тепломагистрали № 9: обратный трубопровод парк "Наурыз" от ТК-4 до врезки на школу № 5		280	32 346,02		32 346,02		32 346,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Замена оборудования на насосных станциях тепловых сетей	шт.	1	3 370,00	0	3 370,00	0	3370								
	итого		6480	414976,62	67790,24	414976,62	67790,24	347186,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Подана заявка на корректировку утвержденной инвест. Программы. Зарегистрировано на базе "Монополист"
Вх. СПП: Вх10-13885. Вх. № ЕСЭДО: 40 Дата вх. № ЕСЭДО 16.09.2019 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (просктов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		



Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 18.09.2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт- Старый Северный водовод от ЦРП-5 до ул.Болмана	п.м	1200		52 422,9	39 279,8	52 422,9	36 279,8	16 143,0			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт-Водо-провод по ул. Абая от ул. Улытасукая до ул. Сары-арка с диаметром труб 300 мм	п.м	1020		42 059,0	0,0	42 059,0	0,0	42 059,0			0	0			0	0	0	0
3	Новый северный водовод от ТК-2 до ул. Есенберлина 5/1	п.м	210		39 059,2	0,0	39 059,2	0,0	39 059,2										
4	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		562 000,0	0,0	562 000,0	0,0	562 000,0			0	0			0	0	0	0
	итого		5030		695 541,08	39 279,8	695 541,08	36 279,8	659 261,3										


Подана заявка на корректировку утвержденной инвест. Программы.Зарегистрировано на базе "Монополист"
Вх. СПП: Вх10-14054. Вх. № ЕСЭДО: 40 Дата вх.№ ЕСЭДО 16.09.2019 г

утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,

а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

7	Приобретение ОС-хлоратор	шт	6		2 673,33	0,00	2 673,3	0,00	2 673,33								
	итого		880		216 742,90	31 948,00	216742,9	31 948,00	184 794,90		0	0		0	0	0	0

*Подана заявка на корректировку утвержденной инвест. Программы. Зарегистрировано на базе "Монополист"
Вх. СПП: Вх10-14054. Вх. № ЕСЭДО: 40 Дата вх. № ЕСЭДО 16.09.2019 г*

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		



Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 18.09.2019 год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Капитальный ремонт- Поливочного Водопровода по ул.Холмецкого от ул.Холмецкого,60 до теплопункта н/с № 9	п.м	800		23004,68	16729,2	23004,68	16729,2	6275,48										
	Капитальный ремонт- Поливочного Водопровода по ул.Абая от ул.Смайлова до ул.Байконурова	п.м	144		3521,41	1225,6841	3521,41	1225,6841	2295,72594										
	итого		944		26526,09	17954,884	26526,09	17954,884	8571,20594			0	0			0	0	0	0


**Подана заявка на корректировку утвержденной инвест. Программы.Зарегистрировано на базе "Монополист"
Вх. СПП: Вх10-14054. Вх. № ЕСЭДО: 40 Дата вх.№ ЕСЭДО 16.09.2019 г**

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки,

а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

Размещено на сайте 18.09.2019 год