

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 29.03. 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт тепломагистрالی № 11: прямой трубопровод от ТК-1 до здания Акимата	п.м	440		68315,49	0	68315,49	0			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт тепломагистрالی № 11: прямой и обратный трубопровод от ТК-3 до ТК-4 по ул.Алашахана	п.м	340		38631,08	0	38631,08	0			0	0			0	0	0	0
4	Капитальный ремонт тепломагистрالی № 11: прямой и обратный трубопровод ул. Алашахана до плотины	п.м	540		58024,31	0	58024,31	0			0	0			0	0	0	0

5	Капитальный ремонт тепломагистрала №9: прямой и обратный трубопровод ул. Байконурова от ТК3 до ТК4	п.м	320	46 523,28	0	46523,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капитальный ремонт тепломагистрала №9: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева от ТК-2 до ул.Некрасова	п.м	560	35 901,29	0	35901,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Капитальный ремонт тепломагистрала №3 прямой трубопровод от АБК ЖОФ 1,2 до н/ст № 3	п.м	480	38 492,11	0	38492,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Капитальный ремонт теплосети по ул.Асылбекова,от ул. Аубакирова до ул. Смаилова	п.м	800	16 529,08	0	16529,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капитальный ремонт теплосети от ТК-20 до ул.Алашахана 43	п.м	580	9 620,96	0	9620,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ул. Жениса,13	п.м	520	9 422,57	0	9422,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Капитальный ремонт теплосети от ТК-39 до ул. Есенберлина,61	п.м	800	19 501,77	0	19501,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Капитальный ремонт теплосети от ул. Байконурова до ул.Жангельдина по ул.Салыкбаева	п.м	480	8 440,26	0	8440,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Капитальный ремонт теплосети по ул.Валиханова, между ул.Казаева и Ауэзова	п.м	480	16 255,98	0	16255,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Капитальный ремонт теплосети подводящая от выхода из канала до ул.Маргулана	п.м	800	48 939,38	0	48939,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Замена оборудования на насосных станциях тепловых сетей	шт.	4	50 379,05	0	50379,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	итого		7140	464976,59	0,00	464976,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 29.03. 2019 год**

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт- Старого Северного водовада от ЦРП-5 до ул.Болмана,с диаметром труб 450мм	п.м	1000		58 378,8	0,0	58 378,8	0,0				0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт-Водо-провод по ул. Абая от ул. Улыгасукая до ул. Сары-арка с диаметром труб 300 мм	п.м	1020		42 059,0	0,0	42 059,0	0,0				0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт Водопровод по ул.Железнодорожная от ул.Сатпаева до Водопроводной башни, с диаметром труб 220 мм	п.м	950		33 103,3	0,0	33 103,3	0,0											
4	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовада, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		562 000,0	0,0	562 000,0	0,0				0	0			0	0	0	0
	итого		5570		695 541,08	0,0	695 541,08	0,0											

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров,работ и услуг),заключены договора,начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 29.03.2019 год**

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт Канализационный коллектор на иловых площадках, с диаметром труб 200 мм	п.м	1000		112 264,90	0,00	112 264,90	0,00			0	0			0	0	0	0
2	Приобретение ОС-Илозаборник серии ИРВО-24 (в комплекте)	к-т	1		33 755,00	0,00	33 755,00	0,00										
3	Приобретение ОС-Илоскреб серии ИРПО-24 (в комплекте)	к-т	1		34 439,00	0,00	34 439,00	0,00										
4	Приобретение ОС-насос марки ФГ-450/22,5	шт	10		20 310,00	0,00	20 310,0	0,00										
5	Приобретение ОС - автомашины вакуум илосос на базе КАМАЗ	шт	1			0,00		0,00			0	0			0	0	0	0
	итого		1000		200 768,90	0,00	200768,9	0,00			0	0			0	0	0	0


Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателем эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.



**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 29.03. 2019 год**

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)


№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Капитальный ремонт- Водопровод по ул.Пушкина до ул. Байконурова,, с диаметром труб 300 мм	п.м	800		26526,09		26526,09				0	0			0	0	0	0
	итого		800		26526,09		26526,09				0	0			0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

Размещено на сайте 29.03.2019г.