

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.09.2020 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой трубопровод от ЖТЭЦ до компрессорной станции ЖОФ -1,2	п.м	540		87 513,94	0	87513,94	0			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт тепломагистралей № 11: прямой и обратный трубопровод от ТК-7 до платины и/станции БКГС	п.м	660		61 101,22	0	61101,22	0			0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт тепломагистралей № 9: прямой и обратный трубопровод ул.Байконурова от ул. Салыкбаева до ул.Аманжолова	п.м	450		46 435,12	0	46435,12	0			0	0			0	0	0	0
4	Капитальный ремонт тепломагистралей №3 прямой трубопровод парк "Жастар"	п.м	460		46 174,82	0	46174,82	0			0	0			0	0	0	0
5	Капитальный ремонт тепломагистралей №3: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева	п.м	260		39 937,31	0	39937,31	0			0	0			0	0	0	0

6	Капитальный ремонт тепло сети по ул. Асылбекова от ул.Мира до ул.Аубакирова	п.м	540	12 637,45	0	12637,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капитальный ремонт теплосети по ул. Аманжолова до ул.Пушкина	п.м	440	9 343,21	0	9343,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Капитальный ремонт теплосети от ТК-4а до ул.Момышулы 4 (ул.Мира33)	п.м	880	38 313,43	0	38313,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Капитальный ремонт теплосети от ТК-5 до ТК-1	п.м	390	18 107,01	0	18107,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капитальный ремонт теплосети от ул. Есенберлина,61 до ул.Есенберлина,69	п.м	700	14 275,26	0	14275,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капитальный ремонт теплосети СШ 7 до ул.Есенберлина,35	п.м	580	14 275,44	0	14275,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Капитальный ремонт теплосети по ул.Пушкина от ул.Сейфуллина до ул. Шевченко	п.м	360	10 690,99	0	10690,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Капитальный ремонт теплосети подводящая от ул.Маргулана до насосной станции	п.м	800	58 822,35	0	58822,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Капитальный ремонт теплосети по ул.Казакбаева от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360	17 281,54		17281,54										
15	Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360	17 121,83		17121,83										
16	Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Валиханова до ул.Амангельды	п.м	314	10 272,69	0	10272,69	0									
17	Капитальный ремонт-замена прямого и обратного трубопровода т/с № 9 от ТК-7 (ул.Мира-ул.Гагарина) до ТК-17 (ул.Сейфуллина-ул.Гагарина)	п.м.		0,00	5346,33443	0	5346,33443	-5346,3344								
	итого		8094	502 303,61	5 346,33	502 303,61	5 346,33	496 957,28		0	0		0	0	0	0

Формируется заявление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.09. 2020 год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт-Водопровод по ул.Ульгаская от Южного водовода до ул.Карагандинская,с диаметром труб 350 мм	п.м	950		66 606,26	0,0	66 606,3	0,0			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт-Водовод между новым и старым северным водоводами,перемычка II мкрн. с диаметром труб 250 мм	п.м	600		27 696,34	0,0	27 696,3	0,0			0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт Водопровод от камеры ОФ через ТЭЦ до ЛМЗ (промзона) с диаметром труб 220 мм	п.м	1500		20 245,18	0,0	20 245,2	0,0										
4	Капитальный ремонт Водопровод по ул.Аманжолова от ул.Шевченко до ул.Ульгаская с диаметром труб 220 мм	п.м	780		31 642,19		31 642,2											
5	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600		605 000,00	0,0	605 000,0	0,0			0	0			0	0	0	0

6	Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений				54 517,0	0,0	54 517,0	-54 517,0									
7	Замена дефектного участка старого Северного водопровода на территории Гидроцеха				48 853,4	0,0	48 853,4	-48 853,4									
	итого		6430	751 189,97	103 370,4	751 189,97	103 370,4	647 819,54									

Формируется заявление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.09. 2020 год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	Капитальный ремонт- Водопровод по ул.Сатпаева, с диаметром труб 300 мм	п.м	800		30374,83	30374,83					0	0			0	0	0	0
2	Кап.ремонт поливочного водопровода по ул.Абая от ул.Смаилова до ул.Байконурова	п.м.	0		0	4881,3266	0	4881,3266	-4881,32656									
	итого		800		30374,83	30374,83	4881,3266	25493,5034			0	0			0	0	0	0

Формируется заявление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.09. 2020 год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт Канализационный коллектор на иловых площадках, с диаметром труб 200 мм	п.м	500		107 684,04	0,00	107 684,04	0,00			0	0			0	0	0	0
2	Приобретение ОС-Компактный турбокомплексный лок (воздуходувка)	к-т	2		67 265,00	0,00	67 265,00	0,00										
3	Приобретение ОС-насос марки ФГ-216/22,5	к-т	10		4 929,00	0,00	4 929,00	0,00										
4	Приобретение ОС-вертикальный дренажный насос	шт	4		4 278,00	0,00	4 278,00	0,00										
5	Приобретение ОС хлораторы	шт	10		4 603,00		4 603,00											
6	Приобретение ОС-насос СМ 250-200-400/6	шт	5		11 296,00	0,00	11 296,00	0,00			0	0			0	0	0	0
	итого		500		200 055,04	0,00	200055,04	0,00			0	0			0	0	0	0

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателя эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Размещено на сайте 15.09.2020г.