

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 27.03. 2020 год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	Капитальный ремонт тепломагистрالی № 11: прямой трубопровод от ЖТЭЦ до компрессорной станции ЖОФ -1,2	п.м	540		87 513,94	0	87513,94	0				0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт тепломагистрالی № 11: прямой и обратный трубопровод от ТК-7 до платины и/станции БКГС	п.м	660		61 101,22	0	61101,22	0				0	0			0	0	0	0
4	Капитальный ремонт тепломагистрالی № 9: прямой и обратный трубопровод ул.Байконурова от ул. Салыкбаева до ул.Аманжолова	п.м	450		46 435,12	0	46435,12	0				0	0			0	0	0	0

5	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод парк "Жастар"	п.м	460	46 174,82	0	46174,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Капитальный ремонт тепломагистрали №3: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева	п.м	260	39 937,31	0	39937,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Капитальный ремонт тепло сети по ул. Асылбекова от ул.Мира до ул.Аубакирова	п.м	540	12 637,45	0	12637,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт теплосети по ул.Аманжолова до ул.Пушкина	п.м	440	9 343,21	0	9343,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт теплосети от ТК-4а до ул.Момышулы 4 (ул.Мира33)	п.м	880	38 313,43	0	38313,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Капитальный ремонт теплосети от ТК-5 до ТК-1	п.м	390	18 107,01	0	18107,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Капитальный ремонт теплосети от ул. Есенберлина,61 до ул.Есенберлина,69	п.м	700	14 275,26	0	14275,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Капитальный ремонт теплосети СШ 7 до ул.Есенберлина,35	п.м	580	14 275,44	0	14275,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Капитальный ремонт теплосети по ул.Пушкина от ул.Сейфуллина до ул. Шевченко	п.м	360	10 690,99	0	10690,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Капитальный ремонт теплосети подводящая от ул.Маргулана до насосной станции	п.м	800	58 822,35	0	58822,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Капитальный ремонт теплосети по ул.Казакбаева от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360	17 281,54		17281,54												
16	Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360	17 121,83		17121,83												
17	Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Валиханова до ул.Амангельды	п.м	314	10 272,69	0	10272,69	0											
	итого		8094	502 303,61	0,00	502 303,61	0				0	0			0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Исанов

Исанов А.К

4	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600	605 000,00	0,0	605 000,0	0,0			0	0			0	0	0	0
	итого		6430	751 189,97	0,0	751 189,97	0,0										

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Исанов А.К.

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 27.03. 2020 год**

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт Канализационный коллектор на иловых площадках, с диаметром труб 200 мм	п.м	500		107 684,04	0,00	107 684,04	0,00				0	0			0	0	0	0
2	Приобретение ОС-Компактный турбокомплексный лок (воздуходувка)	к-т	2		67 265,00	0,00	67 265,00	0,00											
3	Приобретение ОС-насос марки ФГ-216/22,5	к-т	10		4 929,00	0,00	4 929,00	0,00											
4	Приобретение ОС-вертикальный дренажный насос	шт	4		4 278,00	0,00	4 278,00	0,00											
5	Приобретение ОС хлораторы	шт	10		4 603,00		4 603,00												
6	Приобретение ОС-насос СМ 250-200-400/6	шт	5		11 296,00	0,00	11 296,00	0,00				0	0			0	0	0	0
	итого		500		200 055,04	0,00	200 055,04	0,00				0	0			0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателя эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		



Аман

Исанов А.К

Директор АО "ПТВС"

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 27.03. 2020 год**

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт- Водопровод по ул.Сатпаева, с диаметром труб 300 мм	п.м	800		30374,83	30374,83					0	0			0	0	0	0	
	итого		800		30374,83	30374,83					0	0			0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, начаты работы по кап. ремонту.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Исанов А.К

Размещено на сайте 27.03.2020г