

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 09.10.2025 г. год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Амралина 10 - ул.Абая 37	п.м.	540		7 250,67		7 250,67										
2	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Пирогова 21-13	п.м.	440		6 847,94		6 847,94				0	0	0	0	0	0	
3	Капитальный ремонт тепловой сети переход через ул.Желтоксан (6 квартал)	п.м.	70		2 850,17		2 850,17				0	0	0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул.Желтоксан 28 до территории Гидроцеха	п.м.	130		5 672,43		5 672,43				0	0	0	0	0	0	
5	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Абая 51-59	п.м.	380		6 962,65		6 962,65				0	0	0	0	0	0	
6	Капитальный ремонт тепловой сети от СШ №1 до ул.Гарышкерлер 10,18	п.м.	1180		21 295,35		21 295,35				0	0	0	0	0	0	
7	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Маргулана 1-11, ул.Иманжана 1-9	п.м.	610		7 579,79		7 579,79										
8	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Маргулана 15-23,ул.Жусупова 1-9	п.м.	600		7 627,50		7 627,50				0	0	0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до ул.Гарышкерлер 38, ул. Сейфуллина 48-50	п.м.	728		15 386,20		15 386,20				0	0	0	0	0	0	
10	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Гагарина 17 Аубакирова 11	п.м.	565		8 352,43		8 352,43				0	0	0	0	0	0	
11	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Омарова 4-8	п.м.	455		6 058,76		6 058,76				0	0	0	0	0	0	
12	Капитальный ремонт - Прямой и обратный трубопровод от ул. Асылбекова 23 до ул. Либкнехта 30	п.м.	290		4 872,40		4 872,40				0	0	0	0	0	0	
13	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Асылбекова 23, Либкнехта 13	п.м.	480		5 789,69		5 789,69				0	0	0	0	0	0	
14	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Салыкбаева от Байконурова до Жангельдина	п.м.	620		24 642,59		24 642,59				0	0	0	0	0	0	
15	Капитальный ремонт тепловой сети от Улытауская-Карагандинская до Абая 81	п.м.	1350		35 203,14		35 203,14				0	0	0	0	0	0	

16	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Маметовой 1-5, 2-8	п.м.	450		7 040,93		7 040,93				0	0	0	0	0	0
17	Капитальный ремонт тепловой сети по Абдирова 1-5, 2-8	п.м.	460		6 257,77		6 257,77				0	0	0	0	0	0
18	Капитальный ремонт тепловой сети от Улытауская 46 до Абдирова 10	п.м.	805		11 011,17		11 011,17				0	0	0	0	0	0
19	Кап.ремонт - Тепломагистраль № 9 Прямой и обратный трубопровод по ул. Байконурова от ПНС 9 до ТК 2	п.м.	546		76 774,90		76 774,90				0	0	0	0	0	0
20	Кап.ремонт - Тепломагистраль № 9 Прямой и обратный трубопровод по ул. Абая от ул. Аубакирова до Смаилова	п.м.	780		33 807,51		33 807,51				0	0	0	0	0	0
21	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Желтоксан переход ТК-5,7 квартал	п.м.	190		10 610,51		10 610,51				0	0	0	0	0	0
22	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Мира 20-12	п.м.	450		7 558,18		7 558,18				0	0	0	0	0	0
23	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Абая 22-28	п.м.	390		4 405,73		4 405,73				0	0	0	0	0	0
24	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Гагарина 68-80	п.м.	546		25 810,81		25 810,81				0	0	0	0	0	0
25	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Есенберлина 53,45	п.м.	1556		45 428,16		45 428,16				0	0	0	0	0	0
26	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Улытауская от Салыкбаева до Аманжолова	п.м.	1000		37 477,94		37 477,94				0	0	0	0	0	0
27	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 45 до н/ст 91 кв	п.м.	580		28 509,37		28 509,37									
28	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 43 до ул. Белинского 1	п.м.	860		22 763,22		22 763,22									
29	Кап.ремонт - Теплосеть по ул. Белинского до ул. Жусупова 31	п.м.	1240		32 519,72		32 519,72									
30	Приобретение ОС насос СЭ1250/70/11 с электродвигателем	шт	4		100 000		100 000									
31	возврат заемных средств по гос. программе "нурлы Жол"				99 984,0					99984						
итого			18 291		716 352		616 368	0	0		99 984	0	0	0	0	0

Перенос сроков исполнения мероприятий 2024 года на 2025 год

Приобретение ОС - Насосный агрегат с электродвигателем 315 кВт, 400В	шт	1		27 000,00	24 500,00	27 000,00	24 500,00	2 500,00								
Насосный агрегат с электродвигателем 355 кВт, 6 кВ	шт	2		68 000,00	55 700,00	68 000,00	55 700,00	12 300,00								
Итого перенос				95 000,00	80 200,00	95 000,00	80 200,00	14 800,00								

Состав мероприятий утвержденной инвест. программы, будет откорректирован без повышения тарифов, согласно п. 361-363
Правил формирования тарифов

Заключены договора с подрядчиками и начаты ремонтные работы по 13 объектам и 6 объектов проводятся хоз. способом

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Капитальный ремонт - Теплосеть переход через Желтоксан. т/сеть 6 квартала	п.м.	70		6 470,18		6 470,18										
2.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Желтоксан 28 до территории гидроцеха	п.м.	130		11 321,88		11 321,88										
3.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Омарова 4-8	п.м.	455		6 058,76		6 058,76										
4.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Пирогова 21-13	п.м.	440		14 787,02		14 787,02										
5.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 23 до ул. Либкнехта 30	п.м.	130		4 097,14		4 097,14										
6.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Амралина 10-Абая 37	п.м.	540		15 796,86		15 796,86										
7.	Капитальный ремонт - Теплосеть от школы №1 до Гарышкерлер 10,18	п.м.	480		21 622,83		21 622,83										
8.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК2 до Гарышкерлер 38, Сейфуллина 48-50	п.м.	728		33 347,52		33 347,52										
9.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Карагандинская-Улытауская до Абая 81	п.м.	1350		90 748		90 747,79										
10.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Абая 51-59	п.м.	380		12 578,06		12 578,06										
11.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Маметовой 1-5, 2-8	п.м.	450		7 040,93		7 040,93										
12.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Абдирова 1-5, 2-8	п.м.	460		6 257,77		6 257,77										
13.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Улытауская 46 до Абдирова 10	п.м.	805		11 011,17		11 011,17										
14.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 15-23, Жусупова 1-9	п.м.	600		13 841,56		13 841,56										
15.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 1-11, Иманжана 1-9	п.м.	610		13 950,67		13 950,67										
16.	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК ул. Гарышкерлер 17 до ул. Гагарина 14	п.м.	472		18 671,95		18 671,95										
17.	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Холмеевского от ПНС-9 до ул. Аманжолова	п.м.	931		63 456,21		63 456,21										
18.	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Ранова 6-8 до ул. Рыскулова 12	п.м.	390		9 052,92		9 052,92										
19.	приобретение ОС - генераторы на САГ	шт	3		8 271,43		8 271,43										
20.	возврат заемных средств по гос.программе "Нұрлы Жол" на реализацию проекта				99 984,00												
	"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган - I очередь" 2019-2021 гг.																
	итого		9421		468 366,64		368 382,64				99984						
											99984						

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 09.10. 2025 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод по ул. Карагандинская от ул.Байконурова до ул. Асатова	п.м	770		12 609,25		12 609,25				0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод по ул.Салыкбаева от ул. Байконурова до ул. Улытауской	п.м	500		8 336,84		8 336,84										
3	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод ул. Тусупбекова ул. Жусупова ул. Исаева в мкрн. "Кенесары хан"	п.м	1000		10 133,21		10 133,21										
	итого		770	0	31 079,30	0	31 079,30	0	0		0	0	0	0	0	0	

Состав мероприятий утвержденной инвест. программы, будет откорректирован без повышения тарифов, согласно п. 361-363 Правил формирования тарифов

Проводится ремонт 1 объекта хоз. способом

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 09.10. 2025 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	примечание
1	Канализационный коллектор по ул.Булкышева от ул. Казыбекова до ул. Кусайнова	п.м	200		11 069,70		11 069,70				0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт сбросного канала хозфекальных очистных сооружений	п.м	950		251 957,95		251 957,95				0	0	0	0	0	0	
3	Насосы СД 216/24 Электродвигатель АД мощность 37 кВт,1500 об/мин	шт.	1		800,00		800				0	0	0	0	0	0	
4	Насосы СД 250/22 Электродвигатель АД мощность 37 кВт,1450 об/мин	шт.	4		3 840,00		3 840				0	0	0	0	0	0	
5	Насосы СД 450/22 Электродвигатель АД мощность 75 кВт,1000 об/мин	шт.	2		2 284,00		2 284				0	0	0	0	0	0	
6	Насосы СД 90 Электродвигатель АД мощность 75 кВт,3000 об/мин	шт.	1	1	2 904,39	0,00	2 904,4				0	0					
	итого		1 150	0	272 856		272 856	0	0		0	0	0	0	0	0	

Состав мероприятий утвержденной инвест. программы, будет откорректирован без повышения тарифов, согласно п. 361-363 Правил формирования тарифов

Проводятся повторные конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг) с учетом корректировок.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план		факт
1	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул.Холмецкого	п.м	1245		210 696,31		210 696,31				0	0	0	0	0	0	примечание

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 09.10. 2025 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	примечание
1	Замена дефектного участка Уйтас-айдосского водовода	п.м	3325		584930,92		584 931				0	0	0	0	0	0	
	приобретение ОС- Илососная машина КО-507 А-2		1		79944,08		79 944										
	приобретение ОС- Автосамосвал КАМАЗ -6520		1		30298,81		30 299										
	приобретение ОС- Водовоз КАМАЗ -43253		2		50747,11		50 747										
	приобретение ОС- насос повышенного давления Grunfos(расход 2000 м.куб/час напор 100м: мощность 710 кВт (в комплекте)		3		225721,21		225 721										
	приобретение ОС- комплектная система с частотным приводом		1		205159,61		205 160										
2	приобретение ОС-УАЗ фермер (39094)	шт	2		12744,71		12 745				0	0	0	0	0	0	
	итого		5 000	0	1 189 546		1 189 546	0	0		0	0	0	0	0	0	

Состав мероприятий утвержденной инвест. программы, будет откорректирован без повышения тарифов, согласно п. 361-363 Правил формирования тарифов

Размещено на сайте 10.10.2025 г