

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 апреля 2024 года

№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации и инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС			Заемные	
							сети км.	оборудование и тд. (шт)	Общая	в том числе			
										сети	оборудование и тд.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган	передача и распределение тепловой энергии	Совместный Приказ РГ У "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Улытау" № 11-ОД от 26.02.2024 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау" № 16 от	2024	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Пушкина от ул. Пирогова до ул.Жанасова	пог.м	430		15 691 275	15 691 275			
2				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Ранова 6-8 до Рыскулова 12	пог.м	560		6 779 949	6 779 949			
3				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Гагарина 9 Мира 13	пог.м	470		7 910 144	7 910 144			
4				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Ранова 7-9 до ул.Гурбы 23	пог.м	560		6 647 787	6 647 787			
5				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина 11-13 до ул.Аубакирова 16	пог.м	320		4 508 463	4 508 463			
6				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от Восточно-объездной дороги (насосная станция №11) до ул. Ранова 17-19	пог.м	680		11 503 980	11 503 980			
7				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Холмецкого 20 до ул.Желтоксан 23	пог.м	436		6 350 384	6 350 384			
8				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Алашахана 4 до ул.Алашахана 14	пог.м	588		11 166 235	11 166 235			
9				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Анаркулова 1 до СШ №8	пог.м	614		26 701 576	26 701 576			
10				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от СШ №8 до ул.Женис 1, ул.Анаркулова 17	пог.м	580		8 525 206	8 525 206			
11				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Анаркулова 1 до ул.Алашахана 16, ул. Анаркулова 8	пог.м	710		15 993 128	15 993 128			
12				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 97 - 95 до ул.Сары-Арка 4	пог.м	570		9 290 950	9 290 950			
13				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Абая до ул.Гоголя 14	пог.м	1 150		34 681 348	34 681 348			
14				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Байконурова 11 до ул.Улытауская 6	пог.м	1 270		25 689 836	25 689 836			
15				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Байконурова 7 до ул.Холмецкого 102	пог.м	1 260		21 018 501	21 018 501			
16				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул.Альмуханбетова от ж/д до ул.Железнодорожная	пог.м	770		34 075 807	34 075 807			
17				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Тусупбекова 26-34 и ул.Маргулана 61-67	пог.м	662		7 828 455	7 828 455			
18				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Казакбаева 5- ул.Маргулана 75	пог.м	890		10 466 324	10 466 324			
19				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Амангельды 74-104	пог.м	1 120		17 728 160	17 728 160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 49-59 и ул.Исаева 2-6	пог.м	700		7 601 468	7 601 468			
21				2024	приобретение ОС - Автосамосвал КАМАЗ-6520	шт		2	58 832 637		58 832 637		
22				2024	приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт		1	47 581 747		47 581 747		
23				2024	приобретение ОС - фронтальный погрузчик LG 953	шт		1	22 000 830		22 000 830		
24				2024	приобретение ОС - насос СЭ1250/70/11 с электродвигателем	шт		4	100 000 000		100 000 000		
					возврат заемных средств по гос.программе "НурлыЖол" на реализацию проекта "Реконструкции и модернизация тепловых сетей г.Жезказган -1 очередь" 2019-2021 гг.				26 172 000			26172000	
					Итого		14 340	8	544 746 189	290 158 975	228 415 214	26172000	
					перенос сроков исполнения с 2023 г								
1				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-17 до кинотеатра Сарыжайлау	пог.м	90		16 859 820	16 859 820			
2				2024	Капитальный ремонт -Теплосеть по ул. Жамбыла 57-85	пог.м	940		35 209 460	35 209 460			
3				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Валиханова 43-63	пог.м	840		31 650 670	31 650 670			
4				2024	Капитальный ремонт -Теплосеть от насосной станции до ул. Маргулана 11	пог.м	804		51 918 650	51 918 650			
5				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Байсентова 13-7	пог.м	250		9 538 950	9 538 950			
6				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова 9 - Курманова 12	пог.м	620		21 097 130	21 097 130			
7				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Абая 23 - Рыскулова 20	пог.м	1 060		38 203 200	38 203 200			
8				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина до ул. Смаилова 7	пог.м	360		14 067 950	14 067 950			
9				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 84 до ул. Маметовой 43	пог.м	510		21 208 620	21 208 620			
10				2024	Приобретение ОС - Вахтовый автобус для перевозки бригад до 22-х человек до места проведения ремонтных работ	шт		1	42 321 690		42 321 690		
11				2024	приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315кВт, 1500 об/мин, 6000 В	шт		1	4 358 000		4 358 000		
12				2024	приобретение ОС- высоковольтная ячейка ЯКНО-6(10) кВт	шт		1	3 354 927		3 354 927		
					Итого перенос сроков		5 474	3	289 789 067	239 754 450	50 034 617		
					Итого				834 535 256	529 913 425	278 449 831	26 172 000	

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 апреля 2024 года

года												
№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации и инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС		Этапы исполнения *	
									Общая	в том числе		Подготовка конкурсной документации
							сети км.	оборудование и тд. (шт)		сети	оборудование и тд.	дата начала
1	АО "Предприятие теплоснабжения" г. Жезказган	подача воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)	Совместный Приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области" № 11-ОД от 21.01.2021 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области" от 21.01.2021 г.	2024	Капитальный ремонт -Поливочного водопровода по ул.Гагарина от ул. Сейфуллина до ул. Маметовой	пог.м	800		22 303 610	22 303 610		
2				2024	Капитальный ремонт -Поливочного водопровода по ул.Жездинская от ул. Кошкарбаева до ул. Толстого	пог.м	245		6 621 150	6 621 150		
					ИТОГО		1 045	0	28 924 760	28 924 760	0	

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 апреля 2024 года

№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС			Этапы исполнения *	
									Общая	в том числе		Подготовка конкурсной документации	
							сети км.	оборудование и тд. (шт)		сети	оборудование и тд.		
1	АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган	подача воды по распределительным сетям	Совместный Приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по области Улытау" № 07-ОД от 26.02.2024 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау" № 12 от 27.02.2024 г.	2024	Замена дефектного участка Уйтас Айдоосского водовода	пог.м	5000		853 770 675	853 770 675			
2				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Холмецкого от ул. Аманжолова до ул. Байконурова	пог.м	720		24 066 768	24 066 768			
3				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Пушкина от ул. Амралина до ул. Жанасова	пог.м	320		10 165 163	10 165 163			
4				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Салыкбаева от ул. Улытауская до ул. Байконурова	пог.м	450		19 220 432	19 220 432			
5				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Байсеитова от ул. Жанасова до ул. Жарокова	пог.м	450		15 924 741	15 924 741			
6				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Молодежная от ул. Исаева (перемычка)	пог.м	520		15 506 983	15 506 983			
7				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Жангильдина от ул. Жанасова до ул. Салыкбаева	пог.м	260		9 292 398	9 292 398			
8				2024	приобретение ОС - Бортовой ГАЗ Садко	шт		1	11 780 480		11 780 480		
					Итого		7720	1	959 727 639	947 947 159	11 780 480		
				перенос сроков исполнения с 2023 г									
9				2024	приобретение ОС -Вакуумная машина КО-505а (01)	шт		1	29 852 160		29 852 160		
					Итого			1	29 852 160	0	29 852 160		
					Итого				989 579 799	947 947 159	41 632 640		

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 апреля 2024 года

№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации и инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС			Этапы исполнения *	
							сети км.	оборудование и тд. (шт)	Общая	в том числе		Подготовка конкурсной документации	
										сети	оборудование и тд.	дата начала	дата завершения
1	АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган	отвод и очистка сточных вод	Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области" № 11-ОД от 21.01.2021 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области" от 21.01.2021 г.	2024	Капитальный ремонт -Напорная канализация от КНС№7 и КНС№5 до камеры гасителя на пр.Мира-пр.Алашахана	пог.м	1 100		30 350 416	30 350 416			
2				2024	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на главную насосную станцию хозфекальных очистных сооружений	пог.м	1 550		269 392 575	269 392 575			
3				2024	приобретение ОС -Насос СД-250/22,5Электродвигатель АД мощность 37кВт, 1450 об/мин	шт		2	1 920 000		1 920 000		
4				2024	приобретение ОС -Насос СД-800/32Электродвигатель АД мощность 125кВт, 1000 об/мин	шт		2	5 196 100		5 196 100		
5				2024	приобретение ОС -вентильторы ВР 80-75 №2,5 с электродвигателем АД0,12 кВт 1500об/мин	шт		1	57 957		57 957		
				2024	приобретение ОС -вентильторы ВР 80-75 №3,15 с электродвигателем АД 0,12 кВт 1500об/мин	шт		1	57 957		57 957		
				2024	приобретение ОС - Сварочный агрегат АДД-4004П (колесный)	шт		4	24 297 062		24 297 062		
					ИТОГО		2 650	10	331 272 067	299 742 991	31 529 076		

Размешено на сайте 10.04.2024 г