

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	услуги по подаче воды по распределительным сетям, г.Жезказган	Капитальный ремонт хозяйственного водопровода от Гидроцеха до ул. Желтоксан	п.м	290	295	2024		36 771,62	27 119,15	9 652,48	экономия по итогам проведения конкурсных процедур, корректировка объемов по факту выполненных работ	27 119,1										Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы	показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода
3		Капитальный ремонт хозяйственного водопровода по ул. Желтоксан до врезки на Аэропорт	п.м	440	416	2024		49 620,81	34 376,63	15 244,18	экономия по итогам проведения конкурсных процедур, корректировка объемов по факту выполненных работ	34 376,6													
4		Капитальный ремонт хозяйственного водопровода от врезки на Аэропорт до Обогажительной Фабрики	п.м	730	755	2024		60 627,20	51 000,00	9 627,20	экономия по итогам проведения конкурсных процедур, корректировка объемов по факту выполненных работ	33 077,9	17 922,1												
5		приобретение ОС- автомобиль грузопассажирский ГАЗ А22Р35	шт	1	1	2024		13 992,00	13 992,00	0,00			13 992,0	0	0										
3	Жезказган	приобретение ОС- газоанализаторы "Хоббит-Г" для определения хлора в воздухе	шт	4	4	2024		2 120,54	2 120,54	0,00			2 120,5									Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы	показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода
7		приобретение ОС - легковой автомобиль класса В, механическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см (Автомобиль легковой CHANGAN ALSVIN 495 AD20)	шт		1	2024		6 440,00	-6 440,00		использование экономии по результатам проведения конкурсных процедур		6 440,0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	услуги по подаче воды по распределительным сетям, и	Перенесенные мероприятия с 2023 г. на 2024 г.									Совместным Приказом ДКРЕМ по области Улытау № 07-ОД от 26.02.24 г. и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ области Улытау" № 12 от 27.02.24 г. сроки исполнения мероприятий 2023 г. перенесены на 2024 год															
1		приобретение ОС -Вакуумная машина КО-505а (01)	шт	1	0,00	2024		29 852,16	0	29 852	дефицит денежных средств в связи с резким снижением объемов реализации регулируемых услуг															
		Расчетный дополнительный доход при применении дифференцированного тарифа, согласно п.16-1 ст.15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях"																								
		приобретение ОС -сварочный агрегат	шт	2				19 254,00	0	19 254	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы															
		ИТОГО		5 760	1 466			1 008 834				94 574	40 475	0	0	0	0	0	0	0,1%	-3,59%	0	0	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы		
		показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования																								



Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2024 год
АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по отводу и очистке сточных вод
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта), факт прошлого года		план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	сточных вод, г.Жезказган	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на главную насосную станцию хозфекальных очистных сооружений	п.м	600	0	2024		150 153,5	0	150 153,5	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы														ы, т.к. тарифы сформированы с

[illegible]

И.о.директора АО «ПТВС»



Темирханов Е.Т.

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2024 год
АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по подаче воды по
распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)

№ п/п																																												
		Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)											Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)																											
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория		Наименование мероприятий							Единица измерения		Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта), факт прошлого года		отчет о прибылях и убытках		план		факт		отклонение		причины отклонения		собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)							
																															факт текущего года		факт прошлого года		факт текущего года		план		факт		факт прошлого года		факт текущего года	
																															факт		план		факт		факт		факт		факт		факт	
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьева вода) г. Жезказган	Капитальный ремонт -Поливочный водопровод по ул.Гагарина от ул.Сейфуллина до ул.Маметовой	п.м	800	0	2024		22 303,61	0,00	22 303,61	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы				0	0						Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы	показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования
2		Капитальный ремонт -Поливочный водопровод по ул.Жездинская от ул. Кошкарбаева до ул.Толстого	п.м	245	494	2024		6 621,15	2 689,36	3 931,79	выполнение работ хоз. способом	2 689,36													
		ИТОГО		1 045	494			28 924,76	2 689,36	26 235,40		2 689	0	0	0	0	0	0	0	0,1%	16,1%	0	0		

И.о.директора АО «ПТВС»



Темирханов Е.Т.

наименование субъекта, вид деятельности

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Жезказган	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина 11-13 до ул.Аубакирова 16	п.м	283	283	2024		8 422,98	8 422,98	0		8 423		0	0							Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано		показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования
5		Капитальный ремонт - Теплосеть от Восточно-объездной дороги (насосная станция №11) до ул. Ранова 17-19	п.м	115	115	2024		1 742,50	1 742,50	0		1 742		0	0										
6		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Холмецкого 20 до ул.Желтоксан 23	п.м	369	369	2024		9 332,91	9 332,91	0		9 333													
7		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Алашахана 4 до ул.Алашахана 14	п.м	588	0	2024		11 166,23		11 166	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы	0													
8		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Анаркулова 1 до СИИ №8	п.м	614	0	2024		26 701,58		26 702		0		0	0	0									
9		Капитальный ремонт - Теплосеть от СИИ №8 до ул.Женис 1, ул.Анаркулова 17	п.м	580	0	2024		8 525,21		8 525		0		0	0	0									
10		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Анаркулова 1 до ул.Алашахана 16, ул.Анаркулова 8	п.м	710	0	2024		15 993,13		15 993		0		0											
11		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 97 - 95 до ул.Сары-Арка 4	п.м	560	560	2024		14 237,43	14 237,43	0			14 237		0	0									
12		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Байконурова 11 до ул.Улытауская 6	п.м	1270	0	2024		25 689,8		25 689,8			0												
13		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Байконурова 7 до ул.Холмецкого 102	п.м	1260	1128	2024		49 888,00	45 026,08	4 861,93	корректировка объемов по факту выполненных работ	45 026		0	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г. Жезказган	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул.Альмуханбетова от ж/д до ул.Железнодорожная	п.м	770	0	2024		34 075,81	0,00	34 075,81	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы	0									Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано	Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано			
15		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Тусупбекова 26-34 и ул.Маргулана 61-67	п.м	662	0	2024		7 828,46	0,00	7 828,46		0													
16		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Казакбаева 5-ул.Маргулана 75	п.м	890	0	2024		10 466,32	0,00	10 466,32		0	0												
17		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Амангельды 74-104	п.м	1120	0	2024		17 728,16		17 728,16		0													
18		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 49-59 и ул.Исаева 2-6	п.м	700	0	2024		7 601,47		7 601,47		0													
19		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Женис,3	п.м	180	180	2024		1 826,32	1 826,32	0,00		1 826													
20		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Пушкина,6-8	п.м	126	126	2024		5 133,44	5 133,44	0,00		5 133													
21		приобретение ОС - Автосамосвал КАМАЗ-6520	шт	2		2024		58 832,64		58 832,64	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы	0													
22		приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт	1		2024		47 581,75		47 581,75		0													
23		приобретение ОС - фронтальный погрузчик LG 953	шт	1		2024		22 000,83		22 000,83		0													
показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Жезказган	приобретение ОС - трактор "Беларус 80.1" (МТЗ 80.1)	шт	1	1	2024		8 550,00	8 550,00	0,00		8 550										Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано			показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования
25		возврат заемных средств по гос.программе "Нұрлы Жол" на реализацию проекта "Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган - 1 очередь" 2019-2021 гг.				2024		26 172,00	26 172,00	0,00		26 172													
		Итого 2024 г		12 257	2 761			449 746,19	120 443,65	329 302,54															
		Перенесенные мероприятия с 2023 г. на 2024 г.									Совместным Приказом ДКРЕМ по области Ұлытау № 111-ОД от 26.02.24 г. и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ области Ұлытау" № 16 от 27.02.24 г. сроки исполнения мероприятий 2023 г. перенесены на 2024 год														
1		Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-17 до кинотеатра Сарыжайлау	п.м	90	0	2024		16 859,82		16 859,82		0													
2		Капитальный ремонт -Теплосеть по ул. Жамбыла 57-85	п.м	940		2024		35 209,46		35 209,46		0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
3	услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Жезказган	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Валиханова 43-63	п.м	840	0	2024		31 650,67		31 650,67		0										Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано								
4		Капитальный ремонт -Теплосеть от насосной станции до ул. Маргулана 11	п.м	804	0	2024		51 918,65		51 919		0																		
5		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Байсеитова 13-7	п.м	250	250	2024		9 538,95	3 490,66	6 048	снижение стоимости за счет выполнения работ хоз.способом	3 491																		
6		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова 9 - Курманова 12	п.м	620	490	2024		21 097,13	4 848,81	16 248	корректировка объемов и стоимости по факту выполненных работ	4 849																		
7		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Абая 23 - Рыскулова 20	п.м	1060	784	2024		38 203,20	8 751,21	29 452	корректировка объемов и стоимости по факту выполненных работ. Ремонт выполнен хоз. способом	8 751																		
8		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина до ул. Смаилова 7	п.м	360	450	2024		14 067,95	3 581,99	10 486	Корректировка объемов и стоимости по факту выполненных работ. Ремонт выполнен хоз. способом	3 582																		
9		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 84 до ул. Маметовой 43	п.м	510	469	2024		21 208,62	5 187,49	16 021		5 187																		
10		Приобретение ОС - Вахтовый автобус для перевозки бригад до 22-х человек до места проведения ремонтных работ	п.м	1	0	2024		42 321,69	0,00	42 321,69																Аварий, отказов 1,2 степени не зафиксировано				
показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	услуги по передаче и распределению тепловой энергии, г.Жезказган	приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315кВт, 1500 об/мин, 6000 В	п.м	1		2024		4 358,00	0,00	4 358	снижение объемов реализации услуг, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы		0,0												показатели качества и надежности предоставляемых услуг не утверждены, т.к. тарифы сформированы с применением затратного метода тарифного регулирования
12		приобретение ОС- высоковольтная ячейка ЯКНО- 6(10) кВт	п.м	1		2024		3 354,93	0,00	3 354,93			0,0												
		Итого перенос		5 474	2 443			289 789,07	25 860,15	263 928,91															
		ИТОГО		17 731	5 204			739 535,26	146 304	593 231		146 304	0	0	0	0	0	0	0	0,1%	-1,1%	0	0		

И.о. директора АО «ПТВС»



[Handwritten signature]

Темирханов Е.Т.

Размещено на сайте 10.02.2025 г