

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 июля 2024 года

№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации и инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС			Этапы исполнения *	
									Общая	в том числе		Подготовка конкурсной документации	
							сети км.	оборудование и тд. (шт)		сети	оборудование и тд.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган	передача и распределение тепловой энергии	Совместный Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ылытау" № 11-ОД от 26.02.2024 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ылытау" № 16 от 27.02.2024 г.	2024	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Пушкина от ул. Пирогова до ул.Жанасова	пог.м	430		15 691 275	15 691 275			
2				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Ранова 6-8 до Рыскулова 12	пог.м	560		6 779 949	6 779 949			
3				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Гагарина 9- Мира 13	пог.м	470		7 910 144	7 910 144			
4				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Ранова 7-9 до ул.Гурбы 23	пог.м	560		6 647 787	6 647 787			
5				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина 11-13 до ул. Аубакирова 16	пог.м	320		4 508 463	4 508 463			
6				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от Восточно-объездной дороги (насосная станция №1 I) до ул. Ранова 17-19	пог.м	680		11 503 980	11 503 980			
7				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Холмецкого 20 до ул.Желтоқсан 23	пог.м	436		6 350 384	6 350 384			
8				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Алашахана 4 до ул.Алашахана 14	пог.м	588		11 166 235	11 166 235			
9				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Анаркулова 1 до СШ №8	пог.м	614		26 701 576	26 701 576			
10				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от СШ №8 до ул.Женис 1, ул. Анаркулова 17	пог.м	580		8 525 206	8 525 206			
11				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Анаркулова 1 до ул.Алашахана 16, ул. Анаркулова 8	пог.м	710		15 993 128	15 993 128			
12				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 97 - 95 до ул.Сары-Арка 4	пог.м	570		9 290 950	9 290 950			
13				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Абая до ул.Гоголя 14	пог.м	1 150		34 681 348	34 681 348			
14				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Байконурова 11 до ул.Улытауская 6	пог.м	1 270		25 689 836	25 689 836			
15				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Байконурова 7 до ул.Холмецкого 102	пог.м	1 260		21 018 501	21 018 501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул.Альмуханбетова от ж/д до ул.Железнодорожная	пог.м	770		34 075 807	34 075 807			
17				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Тусупбекова 26-34 и ул.Маргулана 61-67	пог.м	662		7 828 455	7 828 455			
18				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Казакбаева 5- ул.Маргулана 75	пог.м	890		10 466 324	10 466 324			
19				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Амангельды 74-104	пог.м	1 120		17 728 160	17 728 160			
20				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Маргулана 49-59 и ул.Исаева 2-6	пог.м	700		7 601 468	7 601 468			
21				2024	приобретение ОС - Автосамосвал КАМАЗ-6520	шт		2	58 832 637		58 832 637		
22				2024	приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт		1	47 581 747		47 581 747		
23				2024	приобретение ОС - фронтальный погрузчик LG 953	шт		1	22 000 830		22 000 830		
24				2024	приобретение ОС - насос СЭ1250/70/11 с электродвигателем	шт		4	100 000 000		100 000 000		
					Итого		14 340	8	518 574 189	290 158 975	228 415 214		
					перенос сроков исполнения с 2023 г								
1				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-17 до кинотеатра Сарыжайлау	пог.м	90		16 859 820	16 859 820			
2				2024	Капитальный ремонт -Теплосеть по ул. Жамбыла 57-85	пог.м	940		35 209 460	35 209 460			
3				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Валиханова 43-63	пог.м	840		31 650 670	31 650 670			
4				2024	Капитальный ремонт -Теплосеть от насосной станции до ул. Маргулана 11	пог.м	804		51 918 650	51 918 650			
5				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Байсеитова 13-7	пог.м	250		9 538 950	9 538 950			
6				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова 9 - Курманова 12	пог.м	620		21 097 130	21 097 130			
7				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Абая 23 - Рыскулова 20	пог.м	1 060		38 203 200	38 203 200			
8				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина до ул. Смаилова 7	пог.м	360		14 067 950	14 067 950			
9				2024	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 84 до ул. Маметовой 43	пог.м	510		21 208 620	21 208 620			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10				2024	Приобретение ОС - Вахтовый автобус для перевозки бригад до 22-х человек до места проведения ремонтных работ	шт		1	42 321 690		42 321 690		
11				2024	приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315кВт, 1500 об/мин, 6000 В	шт		1	4 358 000		4 358 000		
12				2024	приобретение ОС- высоковольтная ячейка ЯКНО-6(10) кВт	шт		1	3 354 927		3 354 927		
					Итого перенос сроков		5 474	3	289 789 067	239 754 450	50 034 617		
выполнение мероприятий в 2024 г. с учетом планируемого внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу без повышения тарифов, в соответствии с п.361 Правил формирования тарифов (актуальная стоимость товаров (работ, услуг))													
				2024	Капитальный ремонт Т/сеть от ул.Холмецкого 20 до ул.Желтоксан 23	пог.м	416		14 304 607	14 304 607			
				2024	Капитальный ремонт Т/сети от ул. Абая 97 - 95 до ул.СарыАрка 4	пог.м	570		20 248 335	20 248 335			
				2024	Капитальный ремонт Т/сеть от ул. Гагарина 11-13 до ул.Аубакирова 16	пог.м	320		10 632 597	10 632 597			
				2024	Капитальный ремонт Т/сеть от ул. Байконурова 7 до ул.Холмецкого 102	пог.м	1 260		58 895 858	58 895 858			
				2024	приобретение ОС - трактор	шт		1	8 550 000		8 550 000		
					замена дефектных участков и приобретение оборудования				405 942 792				
					Итого				518 574 189	104 081 397	8 550 000		

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 июля 2024 года

№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации и инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС			Этапы исполнения *	
							сети км.	оборудование и тд. (шт)	Общая	в том числе		Подготовка конкурсной документации	
										сети	оборудование и тд.		
1	АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган	отвод и очистка сточных вод	Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области" № 11-ОД от 21.01.2021 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области" от 21.01.2021 г.	2024	Капитальный ремонт -Напорная канализация от КНС№7 и КНС№5 до камеры гасителя на пр.Мира-пр.Алашахана	пог.м	1 100		30 350 416	30 350 416		дата начала	дата завершения
2				2024	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на главную насосную станцию хозяйственных очистных сооружений	пог.м	1 550		269 392 575	269 392 575			
3				2024	приобретение ОС -Насос СД-250/22,5Электродвигатель АД мощность 37кВт, 1450 об/мин	шт		2	1 920 000		1 920 000		
4				2024	приобретение ОС -Насос СД-800/32Электродвигатель АД мощность 125кВт, 1000 об/мин	шт		2	5 196 100		5 196 100		
5				2024	приобретение ОС -вентиляторы ВР 80-75 №2,5 с электродвигателем АД0,12 кВт 1500об/мин	шт		1	57 957		57 957		
				2024	приобретение ОС -вентиляторы ВР 80-75 №3,15 с электродвигателем АД 0,12 кВт 1500об/мин	шт		1	57 957		57 957		
				2024	приобретение ОС - Сварочный агрегат АДД-4004П (колесный)	шт		4	24 297 062		24 297 062		
ИТОГО							2 650	10	331 272 067	299 742 991	31 529 076		
<i>выполнение мероприятий в 2024 г. с учетом планируемого внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу без повышения тарифов, в соответствии с п.361 Правил формирования тарифов (актуальная стоимость товаров (работ,услуг)</i>													
				сентябрь	Капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора по ул. Холмецкого от ул. Некрасова до ул. Улытауской 2	пог.м	420		116 254 038	116 254 038			
				август	Капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора от ул. Асылбекова 84 до ул. Асылбекова 94	пог.м	875		64 527 769	64 527 769			
					замена дефектных участков и приобретение оборудования				150 490 260				
Итого									331 272 067	180 781 807	0		

Информация о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 июля 2024 года

№	Наименование СЕМ	Наименование регулируемой услуги	Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы	Период реализации инвестиционной программы	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Кол-во		Стоимость, тенге без учета НДС			Этапы исполнения *	
									Общая	в том числе		Подготовка конкурсной документации	
							сети км.	оборудование и тд. (шт)		сети	оборудование и тд.		
1	АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган	подача воды по распределительным сетям	Совместный Приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау" № 07-ОД от 26.02.2024 г. и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау" № 12 от 27.02.2024 г.	2024	Замена дефектного участка Уйтас Айдосского водовода	пог.м	5000		853 770 675	853 770 675			
2				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Холмецкого от ул.Аманжолова до ул. Байконурова	пог.м	720		24 066 768	24 066 768			
3				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Пушкина от ул. Амралина до ул. Жанасова	пог.м	320		10 165 163	10 165 163			
4				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Салыкбаева от ул. Улытауская до ул. Байконурова	пог.м	450		19 220 432	19 220 432			
5				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Байсеитова от ул. Жанасова до ул.Жарокова	пог.м	450		15 924 741	15 924 741			
6				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Молодежная от ул. Исаева (перемычка)	пог.м	520		15 506 983	15 506 983			
7				2024	Капитальный ремонт - Водопровод по ул. Жангильдина от ул. Жанасова до ул. Салыкбаева	пог.м	260		9 292 398	9 292 398			
8				2024	приобретение ОС - Бортовой ГАЗ Садко	шт		1	11 780 480		11 780 480		
					Итого		7720	1	959 727 639	947 947 159	11 780 480		
				перенос сроков исполнения с 2023 г									
9				2024	приобретение ОС -Вакуумная машина КО-505а (01)	шт		1	29 852 160		29 852 160		
					Итого			1	29 852 160	0	29 852 160		

выполнение мероприятий в 2024 г. с учетом планируемого внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу без повышения тарифов, в соответствии с п.361 Правил формирования тарифов (актуальная стоимость товаров (работ, услуг))																
10				2024	Капитальный ремонт хозпитьевого водопровода от Гидроцеха до ул. Желтоксан	пог.м	290			36 771 621	36 771 621					
11			сентябрь	2024	Капитальный ремонт хозпитьевого водопровода по ул. Желтоксан до врезки на Аэропорт	пог.м	440			49 620 809	49 620 809					
12			октябрь	2024	Капитальный ремонт хозпитьевого водопровода от врезки на Аэропорт до Обоганительной Фабрики	пог.м	730			60 627 197	60 627 197					
13				2024	приобретение ОС- автомобиль грузопассажирский ГАЗ А22R35	шт			1	13 992 000			13 992 000			
					замена дефектных участков и приобретение оборудования					798 716 012						
					Итого					959 727 639	147 019 627		13 992 000			

Размещено на сайте 10.07.2024 г