

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 1.12.2017 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче и распределению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

корректируемая инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 139-ОД от 16.11.2017 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 20.11.2017 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)


№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт тепломатриалы №11 прямой трубопровод территория ЖОФ-1,2 переезд через ж/д путь и управление ЖОФ	п.м	205	205	24 570,10	20 475,09	24 570,10	20 475,09	4 095,01			0	0			0	0	0	0
2	Капитальный ремонт тепломатриалы №9 прямой трубопровод от ТП-1 до управления ЖМЗ	п.м	600	600	74 049,60	61 707,95	74 049,60	61 707,95	12 341,65			0	0			0	0	0	0
3	Капитальный ремонт тепломатриалы №9 прямой и обратный трубопровод по ул. Байконурова от ул. Аманжолова до ул. Карагандинской	п.м	280	280	33 118,56	27 598,80	33 118,56	27 598,80	5 519,76										
4	Капитальный ремонт тепломатриалы №3 прямой трубопровод в котельно-турбинном цехе ЖТЭЦ от расщепной задвижки до выхода с котельного цеха ЖТЭЦ	п.м	180	180	9 139,67	7 616,40	9 139,67	7 616,40	1 523,27										
5	Капитальный ремонт тепломатриалы №3 прямой и обратный трубопровод от ул. Омарова до ул. Пушкина (ТК-30)	п.м	480	480	20 320,80	16 934,02	20 320,80	16 934,02	3 386,78			0	0			0	0	0	0
6	Капитальный ремонт теплосети по ул Гагарина,2	п.м	400	400	16 300,80	13 584,05	16 300,80	13 584,05	2 716,75			0	0			0	0	0	0
7	Капитальный ремонт теплосети по ул Пушкина, б-8 (переход через ул Пушкина)	п.м	130	130	3 554,74	2 962,28	3 554,74	2 962,28	592,46			0	0			0	0	0	0

конкурсных процедур

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
 утверждения инвестиционных программ
 (проектов) субъекта естественной
 монополии, их корректировки,
 а также проведения анализа
 информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Аманбаев Б.Ж.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "НТВС"



Аманбаев Б.Ж.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 1.12.2017 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности.

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт- водопровод в районе парка Наурыз, с диаметром труб 500 мм	п.м	600	600	24464	13348,745	24464	13348,745	11115,255	экономия по результатам проведения конкурсных процедур	0	0			0	0	0	0
2	капитальный ремонт- поливочного водопровода					1449,35		1449,35		использование экономии								
3	приобретение сварочного оборудования					5206,943		5206,943										
	итого		600		24464	20005,038	24464	20005,038			0	0			0	0	0	0

монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия) предшеству ющего отчетному периоду	план (год)	факт текуще го года (полугод ия)	Оценка достижен ия показате лей эффектив ности, надежнос ти и качества	Причины (обоснова ние) недостиж ения показате лей эффектив ности, надежнос ти и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "НТВС"



Аманбаев Б.Ж.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 1.12.2017 год

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагадинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагадинской области" 21.10.2015 г


кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Замена напорного коллектора от главной хозфекальной насосной станции, с диаметром труб 800 мм	п.м	1000	1000	92 314,61	96 638,58	92 314,61	96 638,58	-4 323,97		0	0			0	0	0	0
2	Приобретение ОС-илозаборник серии ИРВО-24 (в комплекте)	к-т	1	1	31 245,00	27 650,00	31 245,00	27 650,00	3 595,00	экономию по результатам проведения конкурсных процедур	0	0			0	0	0	0
3	Приобретение ОС -илоскреб серии ИРПО (в комплекте)	к-т	1	1	31 877,00	27 600,00	31 877,00	27 600,00	4 277,00		0	0			0	0	0	0
4	Приобретение ОС - автомашины вакуум илосос на базе КАМАЗ	шт	1	1	15 292,00	проводятся процедуры	15 292,00		проводятся процедуры		0	0			0	0	0	0
5	Приобретение ОС- насос марки СМ 250-200-400/6	шт	4	4	8 163,00	5 800,26	8 163,00	5 800,26	2 362,74	использование экономии	0	0			0	0	0	0
	итого				178 891,61	157 688,84	178 891,61	157 688,84			0	0			0	0	0	0

утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "НТВС"



Аманбаев Б.Ж.

размещено на сайте 15.12.2017г.