

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория		Единица измерения		Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	отчет о прибылях и убытках				собственные средства		Заемные средства		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по тепловой энергии	Капитальный ремонт тепломатриалы № 11: прямой трубопровод от ТК-1 до здания Акимата	пм	440	440	2019		68 315,5	88 500,0	-20 184,5	остатки работ, экономии по и проведения процедур	88 500,0		0	0											



2	услуги по передаче распределению, снабжению энергии, г.Жезказган	Капитальный ремонт тепломагистрали № 11: прямой и обратный трубопровод ул.Алашахана до плотины	пм	540	540	2019			58 024,3	58 117,4	-93,05
3		Капитальный ремонт тепломагистрали №9: прямой и обратный трубопровод ул. Байконурова от ТК3 до ТК4	пм	320	320	2019			46 523,3	43 258,9	3 264,4
4		Капитальный ремонт тепломагистрали №9: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева от ТК-2 до ул.Некрасова	пм	560	560	2019			29 354,3	23 214,3	6 140,05
5	услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергии, г.Жезказган	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод от АБК ЖОФ 1,2 до н/ст № 3	пм	480	480	2019			38 492,1	28 272,8	10 219,34
6		Капитальный ремонт теплосети по ул.Асылбекова,от ул. Аубакирова до ул. Смаилова	пм	680	680	2019			27 099,8	20 324,9	6 774,96
7		Капитальный ремонт теплосети от ТК-20 до ул.Алашахана 43	пм	580	580	2019			14 903,2	11 117,4	3 785,81
8		Капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ул. Жениса, 13	пм	520	520	2019			11 850,9	8 888,2	2 962,73
10		Капитальный ремонт теплосети по ул.Валиханова, между ул.Казакаева и Ауэзова	пм	480	480	2019			16 256,0	13 459,9	2 796,11
11		Капитальный ремонт теплосети подводящая от выхода из канала до ул.Маргулана	пм	800	800	2019			48 939,4	36 288,0	12 651,43
12		Капитальный ремонт теплосети № 9:обратный трубопровод парк №Наурыз" от ТК-44 до врезки на школу № 5	пм	280	280	2019			32 346,0	16 190,8	16 155,27
		Насос с электродвигателем	шт			2019			3 370,0	315,8	3 054,20
13		Капитальный ремонт тепломагистрали прямой и обратный трубопровод ул. Баконурова 34-44	пм	260	260	2019			0,0	1 300,6	-1300,63

направление экономии, полученной по результатам	экономия по результатам проведения конкурсных процедур		экономия по результатам проведения конкурсных процедур		рост стоим использовани результатам конкуренцы	
	0,00	28 272,77	0	0	58 117,4	0
	0,00	23 214,29	0	0	36 199,6	0
		20 324,87	0	0	7 059,28	0
		11 117,42	0	0		
		8 888,15	0	0		
		13 459,87	0	0		
		36 287,95	0	0		
		16 190,75	0	0		
		315,80				
	1 300,63		0	0		

отсутствие аварийности, качественное прохождение отопительного сезона 2018-2019 гг снижение нормативных технических потерь, рост объемов реализации

отсутствие

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии п.Г.Геологический
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория		Единица измерения		Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	отчет о прибылях и убытках	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
1	2	3	4	5	6	7							8	9			10	11	12	амортизация	прибыль	15	16	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года
1	производство, передаче и снабжению тепловой энергии, Г.Геологический	Погружной насос	шт	0	1	2019		0	917,89	-917,9	атам проведения конкурсных															грамма не утверждена. Тариф и рждены в упрощенном порядке	отсутствие аварийности
2		Дымосос ДН 6,3 1500об/мин 5,5	шт	0	2	2019		0	858,4	-858,4																	



Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по подаче воды по распределительным сетям
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий		Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт		отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
1	2	3	4		5	6	7				8			9	10	11	12	амортизация	прибыль	15	16	17	18	19	20	21
1	г. Жезказган	Капитальный ремонт- Старого Северного водовода от ЦРП-5 до ул.Болмана	пм	1200	1200	2019		52 422,9	39 279,8	13 143,0	гуп	39 279,8		0	0											качественное уг

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и объектов территории	Единица измерения	Кол-во в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	отклонение		план	факт	отклонение	причины отклонения	амортизация	прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода), г. Жезказган	Капитальный ремонт поли-вочного водо-провода по ул.Холмецкого от ул. Холмецкого, 60 до тепловыпускной н/с №9	п.м	800	800	2019		23 004,68	16 729,20	6 275,5	экономика по результатам проведения конкурсных процедур	11 955,0	4 774,2	0	0											
		Капитальный ремонт Поливочный водопровод по ул.Абая от ул.Смаилова до ул. Байконурова	п.м	144	144	2019		3 521,41	1 225,58	2 295,8			1 225,6													отсутствие аварийности, качественное оказание услуг
		ИТОГО	п.м	944	944			26 526	17 955	8 571		11 955	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор АО "ПТВС"

Исанов А.К.

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)													
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт		план	факт	отклонение		причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
план			факт	амортизация				прибыль				факт прошлого года		факт текущего года	факт прошлого года			факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	о.д. с. Жезказган	Капитальный ремонт Канализационный коллектор на иловых площадках	пм	880	1208	2019	75 854,4	55 703,50	20 150,9	курсовых процедур	9 093,0	46 611	0	0												
2		Приобретение ОС -автомшины вакуум илосос на базе КАМАЗ	шт	1	1	2019	31 948	31 948	0			31 948	0	0	0											
Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекте)																										
Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)																										
отсутствие аварийности, качественное оказание услуг																										



