

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 15.12. 2020 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт тепломагистрали № 11: прямой трубопровод от ЖТЭЦ до компрессорной станции ЖОФ -1,2	п.м	540	540	93 566	56 201	93 566	56 201	37 365		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
2	Капитальный ремонт тепломагистрали № 11: прямой и обратный трубопровод от ТК-7 до платины н/станции БКГС	п.м	660	276	58 597	18 509	58 597	18 509	40 088		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
3	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 прямой трубопровод парк "Жастар"	п.м	460	460	31 682	22 621	31 682	22 621	9 061		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
4	Капитальный ремонт тепломагистрали №3: прямой и обратный трубопровод ул. Сатпаева	п.м	260	260	16 101	8 466	16 101	8 466	7 635		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
5	Капитальный ремонт тепло сети по ул. Асылбекова от ул.Мира до ул.Аубакирова	п.м	540	540	28 026	18 900	28 026	18 900	9 126		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
6	Капитальный ремонт теплосети по ул.Аманжолова до ул.Пушкина	п.м	440	440	16 412	9 858	16 412	9 858	6 553		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.

7	Капитальный ремонт тепломагистрали № 9: прямой и обратный трубопровод ул.Байконурова от ул. Салыкбаева до ул.Аманжолова	п.м	450	0	32 425	0	32 425	0	32 425									Формируется заявка перенос на 2021 год
8	Капитальный ремонт теплосети от ТК-4а до ул.Момышулы 4 (ул.Мира33)	п.м	880	0	28 571	0	28 571	0	28 571									Формируется заявка перенос на 2021 год
9	Капитальный ремонт теплосети ул. Мира 45 от ТК-5 до ул.Мира 53 ТК-1	п.м	470	0	14 697	0	14 697	0	14 697									Формируется заявка перенос на 2021 год
10	Капитальный ремонт теплосети от ул. Есенберлина,61 до ул.Есенберлина,69	п.м	480	0	11 453	0	11 453	0	11 453									Формируется заявка перенос на 2021 год
11	Капитальный ремонт теплосети СШ 7 до ул.Есенберлина,35	п.м	800	227	20 258	5 186	20 258	5 186	15 072									Формируется заявка,частичный перенос на 2021 год
12	Капитальный ремонт теплосети по ул.Пушкина от ул.Сейфуллина до ул. Шевченко	п.м	360	360	20 507	13 639	20 507	13 639	6 868									исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
13	Капитальный ремонт теплосети подводящая от ул.Маргулана до насосной станции	п.м	800	800	42 717	28 612	42 717	28 612	14 105									исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
14	Капитальный ремонт теплосети по ул.Казакбаева от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360	360	12 965	11 117	12 965	11 117	1 848									исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
15	Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Маргулана до ул.Тусупбекова	п.м	360	360	13 345	11 413	13 345	11 413	1 931									на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
16	Капитальный ремонт теплосети по ул.Ауэзова от ул.Валиханова до ул.Амангельды	п.м	314	314	9 809	8 230	9 809	8 230	1 579									исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
17	Капитальный ремонт-замена прямого и обратного трубопровода т/с № 9 от ТК-7 (ул.Мира-ул.Гагарина) до ТК-17 (ул.Сейфуллина-ул.Гагарина)	п.м.	1620	1620	51 175	32 257	51 175	32 257	18 918									исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
18	перенос мероприятия 2019 г по корректировке - Капитальный ремонт теплосети от ТК-39 до ул.Есенберлина,61	п.м.	800		19 502	0	19 502	0	19 502									исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
19	Эл.двигатель асинхронный трехфазный	шт.	0	1		4 358		4 358	-4 358									
20	Тепловизор	шт.	0	2		1 009		1 009	-1 009									
	итого		10594	6557	521 805	250 376	521 805	250 376	271 429									

Примечание :На рассмотрении в ДКРЕМ находится заявление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

(проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателя эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателя эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12. 2020 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт-Водопровод по ул.Улытаская от Южного водовода до ул.Карагандинская,с диаметром труб 350 мм	п.м	920	0	41 705,92	0,0	41 705,9	0,0	41 705,9		0	0			0	0	0	0	на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.Формируется заявка перенос на 2021 год.Формируется заявка перенос на 2021 год.
2	Капитальный ремонт хозяйтвего водопровода по ул.Желтоксан от гидроцеха до Обогагательной фабрики	п.м	1450	0	78 602,21	0,0	78 602,2	0,0	78 602,2		0	0			0	0	0	0	исх. № 4050 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.Формируется заявка перенос на 2021 год.Формируется заявка перенос на 2021 год.
3	Капитальный ремонт Водопровод от камеры ОФ через ТЭЦ до ЛМЗ (промзона) с диаметром труб 220 мм	п.м	2520	0	54 418,23	0,0	54 418,2	0,0	54 418,2		0	0			0	0	0	0	исх. № 4050 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.Формируется заявка перенос на 2021 год.Формируется заявка перенос на 2021 год.

4	Капитальный ремонт Нового Северного водовода по ул.Иманжана от пр.Алашахана до ул.Жамбула	п.м	1160	0	68 657,71	0,0	68 657,7	0,0	68 657,7	0	0	0	0	0	0	0	0	исх. № 4050 завление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ
5	Замена аварийных участков Уйтас-Айдосского водовода, с диаметром труб 1000 мм	п.м	2600	2600	378 640,5	204 043,2	378 640,5	204 043,2	174 597,3	0	0	0	0	0	0	0	0	исх. № 4050 завление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ
6	Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений	шт	0	2	67 276,1	54 517,0	0,0	54 517,0	-54 517,0	0	0	0	0	0	0	0	0	исх. № 4050 завление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ
7	Замена дефектного участка старого Северного водопровода на территории Гидроцеха	п.м	0	410	61 889,2	48 853,4	13 035,8	48 853,4	-35 817,6	0	0	0	0	0	0	0	0	исх. № 4050 завление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ
итого			8650	3010	622 025	307 414	622 025	307 414	314 611	0	0							

Примечание :На рассмотрении в ДКРЕМ находится завление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12. 2020 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		примечание	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Капитальный ремонт Канализационный коллектор на иловых площадках, с диаметром труб 200 мм	п.м	140	0	39 519,30	0,00	39 519,30	0,00	39 519,30		0	0			0	0	0	0	0	исх. № 4050 завление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ. Формируется завка перенос на 2021 год.
2	Приобретение ОС-Компактный турбокомплексный лок (воздуходувка)	к-т	2	0	67 265,00	0,00	67 265,00	0,00	67 265,00		0	0			0	0	0	0	0	Договор заключен
3	Приобретение ОС-насос марки ФГ-216/22,5	к-т	10	0	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	4 929,00		0	0			0	0	0	0	0	Формируется завка перенос на 2021 год.
4	Приобретение ОС-вертикальный дренажный насос	шт	4	4	4 278,00	1 358,80	4 278,0	1 358,80	2 919,20		0	0			0	0	0	0	0	
5	Приобретение ОС хлораторы	шт	10	10	4 603,00	4 585,00	4 603,0	4 585,00	18,00		0	0			0	0	0	0	0	
6	Приобретение ОС-насос СМ 250-200-400/6	шт	5	5	11 296,00	9 073,43	11 296,0	9 073,43	2 222,58		0	0			0	0	0	0	0	
7	перенос мероприятия 2019 г по корректировке - приобретение ОС -	шт	0	6	2 673	9 647,06	2 673	9 647,06	-6 973,76		0	0			0	0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт Канализационный коллектор по ул.Маргулана от ул.Исаева до ул.Иманжана	п.м	380	380	17 695	1 983,25	17 695	1 983,25	15 711,37		0	0			0	0	0	0	0	исх.4052 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ

9	Капитальный ремонт Канализационный коллектор по ул. Ауэзова по от ул.Маргулана до ул.Амангельды	п.м	770		50 470	0,00	50 470											исх.4052 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ. Формируется завка перенос на 2021 год.
	итого		1290	380	202 728	26 648	202 728	26 648	125 611		0	0		0	0	0	0	

Примечание :На рассмотрении в ДКРЕМ находится заявление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12. 2020 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Капитальный ремонт поливочного водопровода по ул.Абая от ул. Смаилова до ул. Байконурова	п.м.	410	410	10725,56	4881,327	10725,56	4881,327	5844,23344		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ.
3	Капитальный ремонт поливочного водопровода по ул.Абая от ул. Курманбаева до ул. Смаилова	п.м.	820	118	19649,27	1635,879	19649,27	1635,879	18013,391		0	0			0	0	0	0	исх.№ 4054 заявление на корректировку инвест. направлено в ДКРЕМ. Формируется завка, частичный перенос на 2021 год
	итого		1230	528	30374,83	6517,206	30374,83	6517,206	23857,6244		0	0			0	0	0	0	

Примечание :На рассмотрении в ДКРЕМ находится заявление на корректировку мероприятий по инвест. программе на 2020 г

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"



Мырзалиев А.Ж.

Размещено на сайте 15.12.2020г.