

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 01.10. 2021 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №11: Прямой и обратный трубопровод по ул. Интернациональная от ул. Жездинская до ул. Сары-Арка	пог.м	1 004	991	17 418	15 491	17 418	15 491	1 927		0	0			0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Карагандинская от ул. Байконурова до ул. Жангельдина	пог.м	700	0	60 799	0	60 799	0	0		0	0			0	0	0	0	
3	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова от ул. Сейфуллина до ул. Н. Абдирова	пог.м	1 760	0	73 819	0	73 819	0	0		0	0			0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан 3 до ул. Абая 17-19,23	пог.м	1 650	0	43 067	0	43 067	0	0		0	0			0	0	0	0	
5	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-19 до ул. Байконурова 116	пог.м	870	0	26 849	0	26 849	0	0		0	0			0	0	0	0	
6	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Железнодорожная 7-23	пог.м	780	463	16 811	7 482	16 811	7 482	9 329		0	0			0	0	0	0	
7	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Шевченко 39 до ул. Абая 69	пог.м	1 000	900	16 812	14 283	16 812	14 283	2 529		0	0			0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт - Теплосеть от насосной станции №9 вдоль ул. Холмешского на пос. Пристанционный	пог.м	400	0	16 735	0	16 735	0	0		0	0			0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Панфилова от ул. Карагандинская до ул. Абая 79	пог.м	830	0	24 193	0	24 193	0	0		0	0			0	0	0	0	

10	приобретение ОС - Эскаватор Caterpillar M317	шт	1	0	53 950	74 150	53 950	74 150	-20 200		0	0			0	0	0	0
11	приобретение ОС - Вахтовый грузопассажирский автобус ГАЗ-33098 (11п/мест)	шт	1	0	14 139	0	14 139	0	0		0	0			0	0	0	0
12	приобретение ОС - Автогидроподъемник ГАЗ 330232	шт	1	0	17 170	0	17 170	0	0		0	0			0	0	0	0
13	приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт	1	0	84 600	0	84 600	0	0		0	0			0	0	0	0
14	приобретение ОС- Насос марки СМ 150-125-315-4а, подача 200м.куб/час, напор 32м	шт	1	0	962	923	962	923	39		0	0			0	0	0	0
15	приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315 КВт, 1500 об/мин, 6000В	шт	1	0	4 358	4 358	4 358	4 358	0		0	0			0	0	0	0
16	приобретение ОС - Электродвигатель АИР 250 S4, 75КВт, 1500 об/мин,380В	шт	1		753	753	753	753	0		0	0			0	0	0	0
17.	Капитальный ремонт тепломагистрала № 11 прямой и обратный трубопровод от ТК-7 до плотины н/ст БКГС	п.м.		386	0	21 820	0	21 820	-21 820									мероприятие перенесенное с 2020 года
	итого		8 994	2 740	472 435	139 261	472 435	139 261	-28 197		0	0			0	0	0	0

Завершены конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, работы по кап. ремонту идут в соответствии с графиком.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 01.10. 2021 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Замена дефектного участка Уйтас Айдосского водовода	п.м	5 000	0	759 547	0,0	759 546,6	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
2	приобретение ОС - Насосный агрегат 20НДС с электродвигателем 800КВТ 1000 об/мин	п.м	4	0	4 305,34	0,0	4 305,3	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
3	приобретение ОС -Насосный агрегат 20НДН с электродвигателем250КВТ 1000 об/мин	п.м	2	0	675,21	0,0	675,2	0,0	0,0		0	0							
4	приобретение ОС -Насосный агрегат 20НДН с электродвигателем160КВТ 1000 об/мин	шт	2		406,55	0,0	406,6	0,0	0,0										
5	приобретение ОС -Насосный агрегат 14НДС с электродвигателем 400КВТ 1500 об/мин	п.м	1	0	538,168	0,0	538,2	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
6	приобретение ОС -Насосный агрегат 12НДС с электродвигателем 250КВТ 1500 об/мин	шт	2	0	1 076,34	0,0	1 076,3	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
7	приобретение ОС - Горизонтальный дренажный насосный агрегат 12 м.куб час, напор 34,5 м., 4,5КВт, 1000 об/мин.	шт	6	0	479,64	0,0	479,6	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
8	приобретение ОС - Фронтальный погрузчик LG 953	шт	1	0	22 000,83	22 400,0	22 000,8	22 400,0	-399,2		0	0			0	0	0	0	

9	приобретение ОС -Трактор МТЗ-82	шт	1	0	7 800,00	0,0	7 800,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
10	приобретение ОС -УАЗ фермер (39094)	шт	1	0	5 500,00	0,0	5 500,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
11	приобретение ОС -Экскаватор МТЗ ЭЦУ-150 ГР (баровая цепь)	шт	2	0	6 780,00	0,0	6 780,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
12	приобретение ОС -Бульдозер ДТ 75	шт	1	0	14 100,00	0,0	14 100,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
13	приобретение ОС -Тракторный прицеп 2ПТС-4	шт	1	0	1 620,00	0,0	1 620,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
14	приобретение ОС -Сварочный агрегат АДЦ-4004П (колесный)	шт	2	0	10 800,00	0,0	10 800,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
15	приобретение ОС -Насос С-569М на колесной тележке с дизельным двигателем	шт	2	0	2 348,00	0,0	2 348,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
16	приобретение ОС - электродвигатель АВ-112-4М на скважины)	шт	2	0	304,34	0,0	304,3	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
17.	Капитальный ремонт Нового Северного водовода по ул.Иманжана от пр. Алашахан до ул.Жамбула	п.м.		1160	0,00	40 221,3	0,0	40 221,3	-40 221,3										
	итого		5 000	1160	838 281	62 621	838 281	62 621	-40 620		0	0			0	0	0	0	

Завершены конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, работы по кап. ремонту идут в соответствии с графиком.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 01.10. 2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	Капитальный ремонт - канализационный коллектор по ул. Жангельдина от Жарокова до Жанасова	пог.м	420	0	41 819,04	0,00	41 819,04	0,00	0,00			0	0			0	0	0	0	
3	Капитальный ремонт - Канализационный коллектор по ул. Байконурова от Пушкина до Карагандинской	пог.м	130	0	15 216,88	0,00	15 216,88	0,00	0,00			0	0			0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт - Канализационный коллектор от КНС 9 до камеры гасителя по ул. Пугачева	пог.м	2000	0	162 274,93	0,00	162 274,9	0,00	0,00			0	0			0	0	0	0	
5	приобретение ОС - Вентилятор ВР 80-75 с электродвигателем АИР 56А4-0,12 кВт, 1500 об/мин	шт	2	0	115,91	0,00	115,9	0,00	0,00			0	0			0	0	0	0	
6	приобретение ОС - Вентилятор ВР 80-75 с электродвигателем АИР 71А4-0,55 кВт, 1500 об/мин	шт	1	0	57,96	0,00	58,0	0,00	0,00			0	0			0	0	0	0	
7.	Приобретение насосный агрегат с электродвигателем 37 кВт 1500 об/мин	шт		3		3 189,75		3 189,75	-3 189,75											
	итого		2550	0	219 485	3 190	219 485	3 190	-3 190			0	0			0	0	0	0	

Завершены конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг), заключены договора, работы по кап. ремонту идут в соответствии с графиком.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 01.10.2021 год


АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод в 5районе от ул. Желтоксан до ул.Мира	пог.м	1000	1000	13 416	12745,2	13416	12745,2	670,8		0	0			0	0	0	0	
	итого		1000	1000	13416	12745,2	13416	12745,2	670,8		0	0			0	0	0	0	

Примечание: Ремонт на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода) завершен.

Директор АО "ПТВС"



Мырзалиев А.Ж.

Размещено на сайте 01.10.2021г







ул.Холмецкого на пос Пристанционный



ул. Холмецкого на пос. Пристанционный

ул.Панфилова от ул.Карагандинская до ул.Абая 79





ул. Асылбекова от улю Сейфуллина до ул. Н. Абдирова



ул. Асылбекова от улю Сейфуллина до ул. Н. Абдирова