

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3	услуги по передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, г.Жезказган	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова от ул. Сейфуллина до ул. Н. Абдирова	п.м	1760		2021		73 819	0	73 819	Проведены государственные закупки, заключены договора на выполнение работ и закуп материалов инвестиционной программы.	0		0	0													
4		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан 3 до ул. Абая 17-19,23	п.м	1650		2021		43 067	0	43 067		0		0	0													
5		Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-19 до ул. Байконурова 116	п.м	870		2021		26 849	0	26 849		0		0	0													
6		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Железнодорожная 7-23	п.м	780		2021		16 811	0	16 811		0		0	0													
7		Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Шевченко 39 до ул. Абая 69	п.м	1000	1000	2021		16 812	8 570	8 242		8 242	8 570		0	0												
8		Капитальный ремонт - Теплосеть от насосной станции №9 вдоль ул. Холмецкого на пос. Пристанционный	п.м	400		2021		16 735	0	16 735		16 735	0		0	0												
9		Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Панфилова от ул. Карагандинская до ул. Абая 79	п.м	830		2021		24 193	0	24 193		24 193	0		0	0												
10		приобретение ОС - Экскаватор Caterpillar M317	шт	1		2021		53 950	0	53 950		53 950	0		0	0												
11		приобретение ОС - Вахтовый грузопассажирский автобус ГАЗ-33098 (11п/мест)	шт	1		2021		14 139	0	14 139		14 139	0		0	0												
12		приобретение ОС - Автогидроподъемник ГАЗ 330232	шт	1		2021		17 170	0	17 170		17 170	0		0	0												
13		приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт	1		2021		84 600	0	84 600		84 600	0		0	0												
14		приобретение ОС- Насос марки СМ 150-125-315-4а, подача 200м.куб/час, напор 32м	шт	1		2021		962	0	962		962	0		0													
15		приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315 КВт, 1500 об/мин, 6000В	шт	1		2021		4 358	0	4 358		4 358	0		0													

отсутствие аварийности, качественное прохождение отопительного сезона 2020-2021 гг, недопущение сверхнормативных потерь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
2	услуги по подаче воды по распределительным сетям, г. Жезказган	приобретение ОС - Насосный агрегат 20НДС с электродвигателем 800КВТ 1000 об/мин	шт	4		2021		4 305	0	4 305	на утверждена исполнением на год. Проведены государственные закупки, заключены договора на выполнение работ и закуп материалов.	0	0	0	0													
3		приобретение ОС -Насосный агрегат 20НДН с электродвигателем250КВТ 1000 об/мин	шт	2		2021		675	0	675		0	0	0	0													
4		приобретение ОС -Насосный агрегат 20НДН с электродвигателем160КВТ 1000 об/мин	шт	2		2021		407	0	407		0	0	0	0													
5		приобретение ОС -Насосный агрегат 14НДС с электродвигателем 400КВТ 1500 об/мин	шт	1		2021		538	0	538		0	0	0	0													
6		приобретение ОС -Насосный агрегат 12НДС с электродвигателем 250КВТ 1500 об/мин	шт	2		2021		1 076	0	1 076		0	0	0	0													
7		приобретение ОС -Горизонтальный дренажный насосный агрегат 12 м.куб час, напор 34,5 м., 4,5КВт, 1000 об/мин.	шт	6		2021		480	0	480		0	0	0	0													
8		приобретение ОС -Фронтальный погрузчик LG 953	шт	1		2021		22 001	0	22 001		0	0	0	0													
9		приобретение ОС -Трактор МТЗ-82	шт	1		2021		7 800	0	7 800		0	0	0	0													
10		приобретение ОС -УАЗ фермер (39094)	шт	1		2021		5 500	0	5 500		0	0	0	0													
11		приобретение ОС -Экскаватор МТЗ ЭЦУ-150 ГР (баровая цепь)	шт	2		2021		6 780	0	6 780		0	0	0	0													
12		приобретение ОС -Бульдозер ДТ 75	шт	1		2021		14 100	0	14 100		0	0	0	0													

рост объемов добычи из подземных источников, обновление (восстановление) основных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
13		приобретение ОС -Тракторный прицеп 2НТС-4	шт	1		2021		1 620	0	1 620	Инвестиционная программа	0	0	0	0												
14		приобретение ОС -Сварочный агрегат АДД-4004П (колесный)	шт	2		2021		10 800	0	10 800		0	0	0	0												
15		приобретение ОС -Насос С-569М на колесной тележке с дизельным двигателем	шт	1		2021		2 348	0	2 348		0	0	0	0												
16		приобретение ОС -электродвигатель АВ-112-4М на скважины)	шт	2		2021		304	0	304		0	0	0	0												
		ИТОГО		5 000	0			838 281	0	838 281		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07%	0,07%	0	0			

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (проекта)* на 2021 год по итогам I полугодия

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий		Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	г. Жезказган	Капитальный ремонт - канализационный коллектор по ул. Жангельдина от Жарокова до Жанасова	п.м	420	0	2021		41 819	0	41 819		0	0	0	0												
2		Капитальный ремонт - Канализационный коллектор по ул. Байконурова от Пушкина до Карагандинской	п.м	130	0	2021		15 217	0	15 217			0	0	0	0											

на исполнением на год. Проведены договор на выполнение работ и этапов.

оказание услуг, приобретение новых средств

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (проекта)* на 2021 год по итогам 1 полугодия

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган, услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п		Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)															
		Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория		Наименование мероприятий		Единица измерения		Количество в натуральных показателях		отчет о прибылях и убытках			собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства			Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода), г.Жезказган	Капитальный ремонт поливочного водопровода в 5 районе от ул. Желтоқсан до ул. Мира	п.м.	1000	1000	2021		13 416	12 745	671	экономика по результатам конкурсных процедур	12 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	отсутствие аварийности, качественное оказание услуг					
	ИТОГО							13 416	12 745	671		12 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							