

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 25.06. 2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №11: Прямой и обратный трубопровод по ул. Интернациональная от ул. Жездинская до ул. Сары-Арка	пог.м	1 004	0	17 418	0	17 418	0	0		0	0			0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Карагандинская от ул. Байконурова до ул. Жангельдина	пог.м	700	0	60 799	0	60 799	0	0		0	0			0	0	0	0	
3	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова от ул. Сейфуллина до ул. Н. Абдирова	пог.м	1 760	0	73 819	0	73 819	0	0		0	0			0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан 3 до ул. Абая 17-19,23	пог.м	1 650	0	43 067	0	43 067	0	0		0	0			0	0	0	0	
5	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-19 до ул. Байконурова 116	пог.м	870	0	26 849	0	26 849	0	0		0	0			0	0	0	0	
6	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Железнодорожная 7-23	пог.м	780	0	16 811	0	16 811	0	0		0	0			0	0	0	0	
7	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Шевченко 39 до ул. Абая 69	пог.м	1 000	0	16 812	0	16 812	0	0		0	0			0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт - Теплосеть от насосной станции №9 вдоль ул. Холмешкого на пос. Пристанционный	пог.м	400	0	16 735	0	16 735	0	0		0	0			0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Панфилова от ул. Карагандинская до ул. Абая 79	пог.м	830	0	24 193	0	24 193	0	0		0	0			0	0	0	0	

10	приобретение ОС - Экскаватор Caterpillar M317	шт	1	0	53 950	0	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	приобретение ОС - Вахтовый грузопассажирский автобус ГАЗ-33098 (11п/мест)	шт	1	0	14 139	0	14 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	приобретение ОС - Автогидроподъемник ГАЗ 330232	шт	1	0	17 170	0	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт	1	0	84 600	0	84 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	приобретение ОС- Насос марки СМ 150-125-315-4а, подача 200м.куб/час, напор 32м	шт	1	0	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315 КВт, 1500 об/мин, 6000В	шт	1	0	4 358	0	4 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	приобретение ОС - Электродвигатель АИР 250 S4, 75КВт, 1500 об/мин,380В	шт	1	0	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	итога		8 994	0	472 435	0	472 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: 1.Заключены договора на сумму 296 504 тыс. тенге по ремонту тепловых сетей

2.проводятся конкурсные процедуры гос.закупок на сумму-175 931 тенге по приобретению ОС (оборудования и спец. техники).

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 25.06. 2021 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Замена дефектного участка Уйтас Айдооского водовода	п.м	5 000	0	759 547	0,0	759 546,6	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
2	приобретение ОС - Насосный агрегат 20НДС с электродвигателем 800КВТ 1000 об/мин	п.м	4	0	4 305,34	0,0	4 305,3	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
3	приобретение ОС -Насосный агрегат 20НДН с электродвигателем250КВТ 1000 об/мин	п.м	2	0	675,21	0,0	675,2	0,0	0,0		0	0							
4	приобретение ОС -Насосный агрегат 20НДН с электродвигателем160КВТ 1000 об/мин	шт	2		406,55	0,0	406,6	0,0	0,0										
5	приобретение ОС -Насосный агрегат 14НДС с электродвигателем 400КВТ 1500 об/мин	п.м	1	0	538,168	0,0	538,2	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
6	приобретение ОС -Насосный агрегат 12НДС с электродвигателем 250КВТ 1500 об/мин	шт	2	0	1 076,34	0,0	1 076,3	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
7	приобретение ОС - Горизонтальный дренажный насосный агрегат 12 м.куб час, напор 34,5 м., 4,5КВт, 1000 об/мин.	шт	6	0	479,64	0,0	479,6	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	
8	приобретение ОС - Фронтальный погрузчик LG 953	шт	1	0	22 000,83	0,0	22 000,8	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0	

9	приобретение ОС -Трактор МТЗ-82	шт	1	0	7 800,00	0,0	7 800,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
10	приобретение ОС -УАЗ фермер (39094)	шт	1	0	5 500,00	0,0	5 500,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
11	приобретение ОС -Экскаватор МТЗ ЭЦУ-150 ГР (баровая цепь)	шт	2	0	6 780,00	0,0	6 780,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
12	приобретение ОС -Бульдозер ДТ 75	шт	1	0	14 100,00	0,0	14 100,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
13	приобретение ОС -Тракторный прицеп 2ПТС-4	шт	1	0	1 620,00	0,0	1 620,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
14	приобретение ОС -Сварочный агрегат АДД-4004П (колесный)	шт	2	0	10 800,00	0,0	10 800,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
15	приобретение ОС -Насос С-569М на колесной тележке с дизельным двигателем	шт	2	0	2 348,00	0,0	2 348,0	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
16	приобретение ОС - электродвигатель АВ-112-4М на скважины)	шт	2	0	304,34	0,0	304,3	0,0	0,0		0	0			0	0	0	0
	итого		5 000	0	838 281	0	838 281	0	0		0	0			0	0	0	0

Проводятся конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 25.06. 2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - канализационный коллектор по ул. Жангельдина от Жарокова до Жанасова	пог.м	420	0	41 819,04	0,00	41 819,04	0,00	0,00		0	0			0	0	0	0	
3	Капитальный ремонт - Канализационный коллектор по ул. Байконурова от Пушкина до Карагандинской	пог.м	130	0	15 216,88	0,00	15 216,88	0,00	0,00		0	0			0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт - Канализационный коллектор от КНС 9 до камеры гасителя по ул. Пугачева	пог.м	2000	0	162 274,93	0,00	162 274,9	0,00	0,00		0	0			0	0	0	0	
5	приобретение ОС - Вентилятор ВР 80-75 с электродвигателем АИР 56А4-0,12 КВт, 1500 об/мин	шт	2	0	115,91	0,00	115,9	0,00	0,00		0	0			0	0	0	0	
6	приобретение ОС - Вентилятор ВР 80-75 с электродвигателем АИР 71А4-0,55 КВт, 1500 об/мин	шт	1	0	57,96	0,00	58,0	0,00	0,00		0	0			0	0	0	0	
	итого		2550	0	219 485	0	219 485	0	0		0	0			0	0	0	0	

Примечание: 1.Заключены договора на сумму 57 036 тыс. тенге по ремонту канализационных сетей

2.проводятся конкурсные процедуры гос.закупок на сумму-162 449 тенге по ремонту канализационных сетей и приобретению ОС (оборудования и спец. техники).

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 25.06. 2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод в 5районе от ул. Желтоксан до ул.Мира	пог.м	1000	1000	13 416	12745,2	13416	12745,2	670,8		0	0			0	0	0	0	
	итого		1000	1000	13416	12745,2	13416	12745,2	670,8		0	0			0	0	0	0	

Примечание: Ремонт на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническа-непитьевая вода) завершен.

Директор АО "ПТВС"

Мырзалиев А.Ж.

Размещено на сайте 25.06.2021г.











Размещено на сайте 25.06.2021г.