

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год с учетом внесения изменений исх. №4564 от 27.10.21 г

на 27.12. 2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
1	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №11: Прямой и обратный трубопровод по ул. Интернациональная от ул. Жездинская до ул. Сары-Арка	пог.м	991	991	17 673	14 979	17 673	14 979	2 694			0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Карагандинская от ул. Байконурова до ул. Жангельдина	пог.м	344	344	30 988,29	20 737	30 988	20 737	10 251			0	0	0	0	0	0	
	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Карагандинская от ул. Байконурова до ул. Жангельдина	пог.м	248		25 787,68		25 787,68		25 788			0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
3	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Асылбекова от ул. Сейфуллина до ул. Н. Абдирова	пог.м	1 570	1570	65 454	48 605	65 454	48 605	16 849			0	0	0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан 3 до ул. Абая 17	пог.м	358	358	6 399	6 194	6 399	6 194	204			0	0	0	0	0	0	
5	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан 3 до ул. Абая 23	пог.м	384	0	16 879		16 879		16 879									планируется перенос на 2022 год
6	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-19 до ул. Байконурова 116	пог.м	870	0	26 849	0	26 849		26 849			0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
7	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Железнодорожная 7-23	пог.м	780	780	16 811	7 482	16 811	7 482	9 329			0	0	0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Шевченко 39 до ул. Абая 69	пог.м	900	900	15 904	14 283	15 904	14 283	1 621			0	0	0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт - Теплосеть от насосной станции №9 вдоль ул. Холмецкого на пос. Пристанционный	пог.м	400	400	16 735	7 445	16 735	7 445	9 290			0	0	0	0	0	0	
10	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Панфилова от ул. Карагандинская до ул. Абая 79	пог.м	830	830	24 193	20 246,34	24 193	24 193	0			0	0	0	0	0	0	

11	приобретение ОС - Экскаватор Caterpillar M317	шт	1	0	74 150	74 150	74 150	74 150	0		0	0	0	0	0	0	
12	приобретение ОС - Вахтовый грузопассажирский автобус ГАЗ-33098 (11п/мест)	шт	1	0	14 139	0	14 139	0	14 139		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
13	приобретение ОС - Автогидроподъемник ГАЗ 330232	шт	1	0	17 170	0	17 170	0	17 170		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
14	приобретение ОС - Манипулятор КАМАЗ-65117 с КМУ SOOSAN 746	шт	1	0	57 323	0	57 323	57 323	0		0	0	0	0	0	0	
15	приобретение ОС- Насос марки СМ 150-125-315-4а, подача 200м.куб/час, напор 32м	шт	1	0	962	896	962	896	65		0	0	0	0	0	0	
16	приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315 кВт, 1500 об/мин, 6000В	шт	1	0	4 358	4 358	4 358	4 358	0		0	0	0	0	0	0	
17	приобретение ОС - Электродвигатель АИР 250 S4, 75кВт, 1500 об/мин, 380В	шт	1		753	753	753	753	0		0	0	0	0	0	0	
18	приобретение ОС - насос 1Д720-90 с электродвигателем	шт	1		9 139,20		9 139,20		9 139		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
19	приобретение ОС - электродвигатель асинхронный 250кВт, 1500 об/мин	шт	2		11 668,00		11 668,00		11 668		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
20	Замена прямого трубопровода тепломагистрали №3 по котельному цеху ЖТЭЦ	пм	65	65	6 224,26	5 297,35	6 224,26	5 297,35	927		0	0	0	0	0	0	
21	Замена прямого и обратного трубопровода тепломагистрали №3 внутри котельного и турбинного цеха ЖТЭЦ	пм	75	75	7 911,27		7 911,27		7 911		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
22	приобретение ОС - электродвигатель асинхронный 200кВт, 1500 об/мин	шт	2	0	4 107,14		4 107,14		4 107		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
23	приобретение ОС - электродвигатель асинхронный 45кВт, 3000 об/мин	шт	2	0	857,14		857,14		857		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
24	коллектор грязевой для фильтрации и очистки жидкостей и газов	шт		1		3 990,00		3 990,00	-3 990		0	0	0	0	0	0	
25	Капитальный ремонт теплосети СШ №7 до ул. Есенберлина, 35	пм		573		2 640,15		2 640,15	-2 640		0	0	0	0	0	0	исполнение мероприятий перенесенных с 2020 г
26	Капитальный ремонт тепломагистрали №11: прямой и обратный трубопровод от ТК-7 до плотины и станции БКГС.	пм		384		21 820,47		21 820,47	-21 820		0	0	0	0	0	0	исполнение мероприятий перенесенных с 2020 г
	итого			7 815	7 270	472 435	253 878	472 435	315 148	157 287		0	0	0	0	0	

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год с учетом внесения изменений исх. № 4532 от 25.10.21 г

на 27.12. 2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														примечание
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Замена дефектного участка Уйтас Айдоосского водовода	п.м	1 380	1 380	211 838	211 838	211 838	211 838	0,0		0	0	0	0	0	0	
2	Замена дефектного участка Уйтас Айдоосского водовода	п.м	3 620		588 142,07		588 142,07		588 142,1		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
3	Капитальный ремонт Нового Северного водовода по ул.Иманжана от пр. Алашахана до ул.Жамбула	п.м	1 160	1160		40 221,26		40 221,3	-40 221,3		0	0	0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт Водопровод по ул.Улытауская от Южного водовода до ул. Карагандинская	п.м		920		15 307,06		15 307,1	-15 307,1		0	0	0	0	0	0	исполнение мероприятий перенесенных с 2020 г
5	приобретение ОС-электродвигатель АИР-80А6 0,75 кВт 1000 об/мин	шт		1		54,25		54,3	-54,3		0	0	0	0	0	0	
6	приобретение ОС-электродвигатель АИР-100L6 2,2 кВт 1000 об/мин	шт		1		70,00		70,0	-70,0		0	0	0	0	0	0	
7	приобретение ОС-электродвигатель АИР-90 L 1,5 кВт 1000 об/мин	шт		2		116,00		116,0	-116,0		0	0	0	0	0	0	
8	приобретение ОС - Фронтальный погрузчик LG 953	п.м	1	1	22 000,83	20 000,00	22 000,8	20 000,0	2 000,8		0	0	0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт Водопровод от камеры ОФ через ТЭЦ до ЛМЗ (промзона)	шт		2520		51 795,00	0,0	51 795,0	-51 795,0		0	0	0	0	0	0	исполнение мероприятий перенесенных с 2020 г
10	приобретение ОС -УАЗ фермер (39094)	шт	1	0	5 500,00	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
11	приобретение ОС -Сварочный агрегат АДД-4004П (колесный)	шт	2	0	10 800,00	10 800,0	10 800,0	0,0	10 800,0		0	0	0	0	0	0	
	итого		6 160	5 980	838 281	350 202	838 281	339 402	498 879		0	0	0	0	0	0	

**Информация субъекта естественной монополии**  
**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год с учетом внесения изменений исх. № 4536 от 25.10.21 г**

на 27.12. 2021 год

**АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод**

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Замена канализационного коллектора по ул.Иманжана	п.м	471	471	39 504,04	41 503,38	39 504,04	41 503,38	-1 999,34		0	0	0	0	0	0	
3	Замена напорного коллектора от главной насосной станции Хозфекальных очистных сооружений (ХФОС)	п.м	630	0	143 727,10	0,00	143 727,10	0,00	143 727,10		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
4	Приобретение ОС-автомобиль для перевозки аварийно-ремонтной бригады	п.м	1	0	36 253,57	0,00	36 253,6	0,00	36 253,57		0	0	0	0	0	0	планируется перенос на 2022 год
5	приобретение ОС - компактный турбокомплексный блок (воздуходувка)	шт	0	2	0,00	58 729,03	0,0	58 729,03	-58 729,03		0	0	0	0	0	0	исполнение мероприятий перенесенных с 2020 г
6	приобретение ОС - Насосный агрегат с электродвигателем 37 КВт 1500 об/мин	шт	0	1	0,00	3 189,75	0,0	3 189,75	-3 189,75		0	0	0	0	0	0	использование экономии по итогам конкурсных процедур
	итого		1101	471	219 485	103 422	219 485	103 422	116 063		0	0	0	0	0	0	

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2021 год

на 27.12.2021 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Засмные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт поливочного водопровода в 5 районе от ул. Желтоксан до ул. Мира	п.м	1000	1000	13 416,00	12745,2	13416	12745,2	670,8		0	0	0	0	0	0	
	итого		1000	1000	13416	12745,2	13416	12745,2	670,8		0	0	0	0	0	0	

Директор АО "ПТВС"



Мырзалиев А.Ж.

водопровод от камеры ЖОФ через ТЭЦ до ЛМЗ



теплосеть Железнодорожная 7-23





Теплосеть Железнодорожная 7-23



теплосеть шевченко 36, Абая69



теплосеть шевченко 36, Абая 69



теплосеть шевченко 36, Абая 69



теплосеть шевченко 36,Абая69



Размещено на сайте 27.12.2021г