

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2022 год

на 29.03. 2022 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Замена дефектного участка Уйтас Айдосского водовода	п.м	5 000		791 801		791 801				0	0	0	0	0	0	
2	приобретение ОС-Гидравлический молот Н120ES	шт	1		30 212,00		30 212				0	0	0	0	0	0	
3	приобретение ОС-Автокарн КС-45734-19 КАМАЗ 43253 (4x2)	шт	1		38 272		38 272				0	0	0	0	0	0	
4	приобретение ОС -Насос СМ 250-200-400 с эл. двигателем 55 квт 1000 об/мин	шт	4		3 769		3 769				0	0	0	0	0	0	
5	приобретение ОС -Насосный агрегат К-200-158-268 с эл. двигателем 18,5 квт 1500 об/мин	шт	2		1 148,92		1 148,9				0	0	0	0	0	0	
6	приобретение ОС -Насосный агрегат 63/22 с эл. двигателем 13 квт 1500 об/мин	шт	3		2 083,00		2 083,0				0	0	0	0	0	0	
	итого		5 000	0	867 285		867 285	0	0		0	0	0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2022 год

на 29.03. 2022 год

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул. Карагандинская от ул. Жангельдина до ул. Улытауская	пог.м	658		59 300,69		59 300,69					0	0	0	0	0	0
2	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №3: Прямой и обратный трубопровод от ул.Омарова до ТК-30	пог.м	480		24 420,50		24 420,50					0	0	0	0	0	0
3.	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Желтоксан 17 до ул. Желтоксан 7	пог.м	1100		13 251,82		13 251,82					0	0	0	0	0	0
4.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 60 до ул. Сейфуллина	пог.м	690		31 360		31 360					0	0	0	0	0	0
5.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан 27 до ул. Тарадая 8	пог.м	630		9 389		9 389					0	0	0	0	0	0
6.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 22 до ул. Абая 2	пог.м	780		12 095		12 095										
7	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Сейфуллина 3-ул.Пушкина 21 до ул. Жансова14	пог.м	1 820		27 131		27 131					0	0	0	0	0	0
8.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 46 до ул.Шевченко 32	пог.м	380		8 534		8 534					0	0	0	0	0	0
9.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-1 до ул.Есенберлина 15-17,СШ № 7	пог.м	1 470		65 492		65 492					0	0	0	0	0	0
10.	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Момышулы 2 до Гарышкерлер 6,ул.Момышулы 6	пог.м	850		14 675		14 675					0	0	0	0	0	0
11	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул.Гарышкерлер 35 до Гарышкерлер 13	пог.м	1544		51 194		51 194					0	0	0	0	0	0

12	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-36 до ул. Есенберлина 65	пог.м	902		29 576		29 576			0	0	0	0	0	0
13	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Сатпаева 29 до ул.Холмецкого 58	пог.м	700		8 929		8 929			0	0	0	0	0	0
14	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Улытауская до ул.Гоголя	пог.м	534		22 073		22 073			0	0	0	0	0	0
15	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Улытауская до стройучастка АО "ПТВС"	пог.м	600		12 771		12 771			0	0	0	0	0	0
16	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Пушкина 35 до ул.Аманжолова 24	пог.м	560		8 016		8 016			0	0	0	0	0	0
17	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гоголя-Целинная до ул. Гоголя 22	пог.м	240		5 315		5 315			0	0	0	0	0	0
18	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 95 а до ул. Сары-арка 14	пог.м	280		6 006		6 006			0	0	0	0	0	0
19	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Инженерная 1 переулок	пог.м	710		8 562,32		8 562			0	0	0	0	0	0
20	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Салыкбаева от ул.Жангельдина до ул. Улытауская	пог.м	355		13 563,44		13 563			0	0	0	0	0	0
21	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Алашахана от н/ст БКГС до РМБ	пог.м	740		49 914,62		49 915			0	0	0	0	0	0
22	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Жамбыла 31-92	пог.м	840		10 838,11		10 838			0	0	0	0	0	0
23	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Валиханова 34-64	пог.м	870		11 278,76		11 279			0	0	0	0	0	0
24	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Metallургов от ул. Жусупова 31 до ул. Нурпейсовой 20	пог.м	970		14 195,80		14 196			0	0	0	0	0	0
25	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Нурпейсовой 31 до котельной "Титан-750"	пог.м	1050		23901,12		23 901,12			0	0	0	0	0	0
26	приобретение ОС -Вахтовый грузопассажирский автобус ГАЗ-33098 (11 п/мест)	шт	1		14138,8		14 138,80			0	0	0	0	0	0
27	приобретение ОС -Насос марки 1К100-65-250а подача 80 км.куб/час,напор 70м	шт	1		638,21		638,21								
28	приобретение ОС -Электродвигатель АИР 200L2 45 кВт,3000 об/мин,380В	шт	1		379,39		379,39								
	итого		19 753		556 939		556 939	0	0	0	0	0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

7	приобретение ОС -Насос СД 800/32 с эл. Двигателем АД мощность 125 квт 1000 об/мин	шт	1		2 598,00		2 598,0										
8	приобретение ОС - вентиляторы ВР 80-75 № 3,15 с эл. двигателем АД мощность 56Ф4-0,12 квт 1500 об/мин	шт	1		57,96		58,0										
	итого		2410	0	197 893		197 893	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2022 год

на 29.03.2022 год

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. Metallургов от Иманжана до ул. Ауэзова в микрорайоне Кенесары-хан (91-95 квартала)	п.м	790		22 419,84		22419,84				0	0	0	0	0	0	
	итого		790	0	22419,84	0	22419,84	0	0		0	0	0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Директор АО "ПТВС"

Мырзалиев А.Ж.

Размещено на сайте 29.03.2022г.