

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2023 год

на 31.03. 2023 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Замена трубопроводов ПНС (повысительной насосной станции) № 11	п.м	188		90 592,17		90 592,17				0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт - Тепломагистраль №9: Прямой и обратный трубопровод по ул.Пушкина от ул.Саптаева с переходом ул.Пирогова	п.м	430		25 286,68		25 286,68				0	0	0	0	0	0	
3	Замена трубопроводов ПНС (повысительной насосной станции) № 9	п.м	94		14 958,47		14 958,47				0	0	0	0	0	0	
4	Замена трубопроводов ПНС (повысительной насосной станции) № 3	п.м	179		12 522,07		12 522,07				0	0	0	0	0	0	
5	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 84 до ул. Абая 126	п.м	370		12 099,52		12 099,52				0	0	0	0	0	0	
6	Капитальный ремонт - Теплосеть от СШ № 1 до ул. Алашахана 13-11	п.м	835		14 172,43		14 172,43										
7	Капитальный ремонт - Теплосеть от врезки на частный сектор до ул. Гагарина 66	п.м	840		60 519,93		60 519,93				0	0	0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт - Теплосеть от СШ № 8 до ул. Деева 19, ул. Деева 9А,Б	п.м	1270		28 922,86		28 922,86				0	0	0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт - Теплосеть от Музея до Ангара	п.м	378		18 519,40		18 519,40				0	0	0	0	0	0	
10	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина 21 до ул. Смаилова 14	п.м	690		9 001,56		9 001,56				0	0	0	0	0	0	
11	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Абая 87 до ул. Гоголя 8	п.м	850		19 894,56		19 894,56				0	0	0	0	0	0	

31	Капитальный ремонт - Теплосеть по ул. Мира 20-Гарышкерлер 1	п.м	820		14 058,76		14 058,76											
32	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Гагарина до ул. Смаилова 7	п.м	360		5 531,46		5 531,46											
33	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Асылбекова 84 до ул. Маметовой 43	п.м	510		7 213,23		7 213,23											
34	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Пушкина 8 до ул. Сатпаева 9	п.м	340		7 858,12		7 858,12											
35	Капитальный ремонт - Теплосеть от ул. Желтоксан-Холмецкого до ул. Гурбы	п.м	940		28 237,47		28 237,47											
36	приобретение ОС - Вахтовый грузопассажирский автобус ГАЗ-33098 (11п/мест)	шт	2		28 277,60		28 277,60											
37	приобретение ОС - Сварочный агрегат АДД-4004П	шт	2		10 800,00		10 800,00											
38	приобретение ОС - Дизельная электростанция 40КВт	шт	3		7 500,00		7 500,00											
39	Приобретение ОС - Электродвигатель 4АМЗ15М4, 200КВт, 1500 об/мин, 380В	шт	1		1 823,91		1 823,91											
40	Приобретение ОС - Электродвигатель МЗ15, 250 КВт, 1500 об/мин, 380В	шт	1		2 578,35		2 578,35											
41	Приобретение ОС - Электродвигатель А4 355-4С, 315 КВт, 1500 об/мин, 6000 В	шт	1		4 358,00		4 358,00											
42	Приобретение ОС - Электродвигатель МЗ15 250Квт, 1500 об/мин, 380В	шт	1		2 578,35		2 578,35											
	итого		21 128		645 131		645 131	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2023 год**

на 31.03. 2022 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
1	Капитальный ремонт - Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Женис от жилого дома № 1 до КНС № 6	п.м	700		75 058,03		75 058,03					0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Асылбекова от ул. Шевченко с переходом по Жангельдина до Жанасова	п.м	475		61 742,39		61 742,39					0	0	0	0	0	0	
3	приобретение ОС -насос СД 216/24Электродвигатель АД мощность 37кВт, 1450 об/мин	шт.	1		800,00		800,0					0	0	0	0	0	0	
4	приобретение ОС -Насос СД-250/22,5Электродвигатель АД мощность 37кВт, 1450 об/мин	шт.	4		3 840,00		3 840,0					0	0	0	0	0	0	
5	приобретение ОС - вентиляторы ВР 80-75 №2,5 с электродвигателем АД0,25 кВт 1500об/мин	шт.	1		57,96		58,0					0	0	0	0	0	0	
6	приобретение ОС -Насос СД 450/22,5 с эл. Двигателем АД мощность 75 кВт 1000 об/мин	шт	2		93,41		93,4											
	Итого		2410	0	141 685		141 685	0	93			0	0	0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2023 год

на 31.03. 2023 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г. Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														примечание	
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
1	Замена дефектного участка Уйтас-Айдосского водовода	п.м	4 545		746 407,94		746 408					0	0	0	0	0	0	
2	приобретение ОС -Вакуумная машина КО-505а (01)	шт	1		29 852,16		29 852					0	0	0	0	0	0	
	итого		5 000	0	776 260		776 260	0	0			0	0	0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2023 год

на 31.03.2023 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
план			факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. Металлургов от Иманжана до ул. Ауэзова в микрорайоне Кенесары-хан (91-95 квартала)	п.м	820		22 772,70		22772,7				0	0	0	0	0	0	
	итого		820	0	22772,7	0	22772,7	0	0		0	0	0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг).

Директор АО "ПТВС"



Мырзалиев А.Ж.