

5	Т/сеть по ул. Валиханова 34-64	пм	870		13 425,80	13 425,80	№318-юр 2023-08-27	ТОО "ВФ.Элит-Курлыс"	13 425,80	13 358,67	67,13								
6	Т/сеть по ул. Жамбыла 31-92	пм	840		12 928,75	12 928,75	№318-юр 2023-08-27	ТОО "ВФ.Элит-Курлыс"	12 928,75	12 864,10	64,65								
7	Т/сеть от ул. Сейфуллина 3 - ул. Пушкина 21 до ул. Жанасова 14	пм	1820		31 389,74	31 389,74	№318-юр 2023-08-27	ТОО "ВФ.Элит-Курлыс"	31 389,74	31 232,79	156,95								
8	Тепломагистраль №9: прямой и обратный трубопровод по ул. Карагандинская от ул. Жангельдина до ул. Ульгауская	пм	658		62 946,92	62 946,92	№318-юр 2023-08-27	ТОО "ВФ.Элит-Курлыс"	62 946,92	62 632,19	314,74								
9	Т/сеть от ул. Абая 60 до ул. Сейфуллина	пм	690		36 615,16	36 615,16	№318-юр 2023-08-27	ТОО "ВФ.Элит-Курлыс"	36 615,16	36 432,09	183,07								
10	Капитальный ремонт - Теплосеть от ТК-1 до ул. Есенберлина 15-17, СШ №7, СШ №3	пм	1470		69 491,77	69 491,77	№318-юр 2023-08-27	ТОО "ВФ.Элит-Курлыс"	69 491,77	69 144,31	347,46								
11	Капитальный ремонт - теплосеть от ул. гарышкерлер 35 до Гарышкерлер 13	пм	1544		57 814,98	57 814,98													
12	Капитальный ремонт - теплосеть от ул. Желтоксан 17 до Желтоксан 7	пм	1100		15 995,96	15 995,96		ведутся конкурсные процедуры выполнено хоз. Способом оформляются документы	15 995,96										
13	Капитальный ремонт - теплосеть от ул. Желтоксан 27 до Тарадая 8	пм	630		11 073,58	11 073,58		ведутся ремонтные работы хоз. способом	11 073,58										
14	Капитальный ремонт - от ул. гоголя-Целинная до Гоголя 22	пм	240		6 234,50	6 234,50		выполнено хоз. способом	6 234,50	6 904,79	-670,29								
15	насос марки 1К100-65-250 подача 80м.куб/час, напор 70м	шт	1		1 931,91	1 931,91		проведены конкурсные процедуры заключается договора с ТОО "Рудник"	1 931,91	1 088,00	843,91								
16	Электродвигатель АИР200, 45кВт, 6000об/мин, 380В	шт	1		2 879,78	2 879,78		Закупка не состоялась	2 879,78										
			12 748		413 656,53	413 656,53			0,00	0,00	413 656,53	289 928,50	1 590,39						

Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы за 2023 г

Перенос сроков исполнения мероприятий с 2022 года на 2023 год																		
Замсна напорного канализационного коллектора по ул. Пугачева от КНС № 1 на ул. Сары-Арка до камеры гасителя на ул. Улытавской	пм	1250	1250	82 892,105	82 892,105			82 892,105				0						
насос марки СД 216/24, электродвигатель АД мощность 37кВт, 1500 об/мин	шт	1	1	1 533,42	1 533,42	№313-юр 2023-08-21	ТОО "Корпорация МЭКО"	1 533,420	1 107,12	426,30		0						
насос марки СД 450/22, электродвигатель АД мощность 75кВт, 1000 об/мин	шт	2	2	4 395,45	4 395,45	№335-юр 2023-09-11	ИП Бест	4 395,450	6 200,00	-1 804,55		0						
насос марки СД 800/32, электродвигатель АД мощность 125кВт, 1000 об/мин	шт	1	1	2 598,05	2 598,05	№350-юр 2023-09-19	ИП Мадина	2 598,050	2 220,00	378,05		0						
итого				91 419,025	91 419,025			91 419,025	9 527,12	-1 000,20		0						

Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы за 2023 г

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2023 год

на 10.10. 2023 год

АО "Предприятие тепловоснабжения" г. Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	Количество в натуральных показателях		Стоимость, тыс. тенге без учета НДС	Этапы исполнения		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание	
			по плану (с изменениями)	по приказу		Заключение договора		план	факт	отклонени	причины отклонени	план	факт	отклоне	причин	бы отклоне	план	факт	план		факт
						дата заключения договора	наименование подрядной организации														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<p><i>План выполнения мероприятий в 2023 г. с учетом планируемого внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу без повышения тарифов, в соответствии с п.361 Правил формирования тарифов (актуальная стоимость товаров (работ, услуг))</i></p>																					
	Замена дефектного участка Уйтас-Айдосского водовода	пм	1 850	4 545	746 407,94		Произведен отказ от закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».	746 407,94													
	Вакуумная машина КО-505а (01)	шт	1		29 852,16			29 852,16				0									
	Всего на 2023 год с учетом изменений		1 850	4 545	776 260,10			776 260,10				0									
<p><i>Перенос сроков исполнения мероприятий с 2022 года на 2023 год</i></p>																					
	Замена дефектного участка Уйтас-Айдосского водовода	пм	5000	5000	791 800,67			791 800,67													
	автокран КС-45734-19 КАМАЗ 43253 (4x2)	шт	1		67 484,52			67 484,52				0									
					859 285,19			859 285,19				0									

Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы за 2023 г

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2023 год

на 10.10. 2023 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№	Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой	Ед. измерения	кол-во	Стоимость, тыс. тенге без учета НДС	Этапы исполнения		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
					Заключение договора		план	факт	отклонен	причины отклонен ия	план	факт	отклонение	причины отклонени я	план	факт	план	факт	
					дата заключения договора	наименование подрядной организации													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	капитальный ремонт - поливочный водопровод по ул.Муканова от дачного водовода до ул.Кожабая в мкрн. Бекболатсай (пос.Рыбачий)	пм	820	22 772,70	ведутся ремонтные работы хоз. способом		22 772,70				0								
	Всего на 2023 год			22 772,70			22 772,70				0								
<i>Перенос сроков исполнения мероприятий с 2022 года на 2023 год</i>																			
	капитальный ремонт - поливочный водопровод по ул.Металлургов от Иманжана до ул.Ауэзова в микрорайоне Кенесары-хан (91-95 кварталы)	пм	790	22 419,84			22 419,84				0								
				22 419,84			22 419,84				0								

Формируется заявка на корректировку инвестиционной программы за 2023 г

Размещено на сайте 10.10.2023г



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ
СЕТИ ПО
УЛ. САТПАЕВА 43 – ХОЛМЕЦКОГО 68**



**ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПО
УЛ. САРЫ – АРКА 20-8**



МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПО УЛ. САРЫ-АРКА 20-8



**НАЧАЛО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
УЛ. АУЭЗОВА-ТУСУПБЕКОВА**



МОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. АУЭЗОВА-ТУСУПБЕКОВА



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
УЛ.КАЗАКБАЕВА - ТУСУПБЕКОВА**



ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД ПО УЛ. МУКАНОВА