

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 01.04.2025 г год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	примечание
1	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Амралина 10 - ул.Абая 37	п.м.	540		7 250,67		7 250,67				0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Пирогова 21-13	п.м.	440		6 847,94		6 847,94				0	0	0	0	0	0	
3	Капитальный ремонт тепловой сети переход через ул.Желтоксан (6 квартал)	п.м.	70		2 850,17		2 850,17				0	0	0	0	0	0	
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул.Желтоксан 28 до территории Гидроцеха	п.м.	130		5 672,43		5 672,43				0	0	0	0	0	0	
5	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Абая 51-59	п.м.	380		6 962,65		6 962,65				0	0	0	0	0	0	
6	Капитальный ремонт тепловой сети от СШ №1 до ул.Гарышкерлер 10,18	п.м.	1180		21 295,35		21 295,35										
7	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Маргулана 1-11, ул.Иманжана 1-9	п.м.	610		7 579,79		7 579,79				0	0	0	0	0	0	
8	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Маргулана 15-23,ул.Жусупова 1-9	п.м.	600		7 627,50		7 627,50				0	0	0	0	0	0	
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до ул.Гарышкерлер 38, ул Сейфуллина 48-50	п.м.	728		15 386,20		15 386,20				0	0	0	0	0	0	
10	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Гагарина 17 Аубакирова 11	п.м.	565		8 352,43		8 352,43				0	0	0	0	0	0	
11	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Омарова 4-8	п.м.	455		6 058,76		6 058,76				0	0	0	0	0	0	

12	Капитальный ремонт - Прямой и обратный трубопровод от ул. Асылбекова 23 до ул. Либкнехта 30	п.м.	290		4 872,40		4 872,40			0	0	0	0	0	0	
13	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Асылбекова 23, Либкнехта 13	п.м.	480		5 789,69		5 789,69			0	0	0	0	0	0	
14	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Салыкбаева от Байконурова до Жангельдина	п.м.	620		24 642,59		24 642,59			0	0	0	0	0	0	
15	Капитальный ремонт тепловой сети от Улытауская-Карагандинская до Абая 81	п.м.	1350		35 203,14		35 203,14			0	0	0	0	0	0	
16	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Маметовой 1-5, 2-8	п.м.	450		7 040,93		7 040,93			0	0	0	0	0	0	
17	Капитальный ремонт тепловой сети по Абдирова 1-5, 2-8	п.м.	460		6 257,77		6 257,77			0	0	0	0	0	0	
18	Капитальный ремонт тепловой сети от Улытауская 46 до Абдирова 10	п.м.	805		11 011,17		11 011,17			0	0	0	0	0	0	
19	Кап.ремонт -Тепломагистраль № 9 Прямой и обратный трубопровод по ул. Байконурова от ПНС 9 до ТК 2	п.м.	546		76 774,90		76 774,90			0	0	0	0	0	0	
20	Кап.ремонт -Тепломагистраль № 9 Прямой и обратный трубопровод по ул.Абая от ул.Аубакирова до Смаилова	п.м.	780		33 807,51		33 807,51			0	0	0	0	0	0	
21	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Желтоксан переход ТК-5,7 квартал	п.м.	190		10 610,51		10 610,51			0	0	0	0	0	0	
22	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Мира 20-12	п.м.	450		7 558,18		7 558,18			0	0	0	0	0	0	
23	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Абая 22-28	п.м.	390		4 405,73		4 405,73			0	0	0	0	0	0	
24	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Гагарина 68-80	п.м.	546		25 810,81		25 810,81			0	0	0	0	0	0	
25	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Есенберлина 53,45	п.м.	1556		45 428,16		45 428,16			0	0	0	0	0	0	
26	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Улытауская от Салыкбаева до Аманжолова	п.м.	1000		37 477,94		37 477,94			0	0	0	0	0	0	
27	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Маргулана 45 до н/ст 91 кв	п.м.	580		28 509,37		28 509,37									
28	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Маргулана 43 до ул. Белинского 1	п.м.	860		22 763,22		22 763,22									
29	Кап.ремонт -Теплосеть по ул. Белинского до ул. Жусупова 31	п.м.	1240		32 519,72		32 519,72									
30	Приобретение ОС насос СЭ1250/70/11 с электродвигателем	шт	4		100 000		100 000									
31	возврат заемных средств по гос. программе "нурлы Жол"				99 984,0					99 984						
	итого		18 291		716 352		616 368	0	0	99 984	0	0	0	0	0	

Перенос сроков исполнения мероприятий 2024 года на 2025 год

Приобретение ОС -Насосный агрегат с электродвигателем 315 кВт,400В	шт	1		27 000,00		27 000,00											
Насосный агрегат с электродвигателем 355 кВт,6 кВ	шт	2		68 000,00		68 000,00											
Итого перенос				95 000,00		95 000,00											

Проводятся мероприятия по корректировке мероприятий утвержденной инвестиционной программы, для повышения тарифов, согласно п. 361-363 Правил формирования тарифов

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (товаров, работ и услуг) с учетом корректировок.

И.о. директора АО "ПТВС"



[Handwritten signature]

Темирханов Е.Т.

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 01.04. 2025 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Канализационный коллектор по ул.Булкышева от ул. Казыбекова до ул. Кусайнова	п.м	200		11 069,70		11 069,70				0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт сбросного канала хозфекальных очистных сооружений	п.м	950		251 957,95		251 957,95				0	0	0	0	0	0	
3	Насосы СД 216/24 Электродвигатель АД мощность 37 кВт,1500 об/мин	шт.	1		800,00		800				0	0	0	0	0	0	
4	Насосы СД 250/22 Электродвигатель АД мощность 37 кВт,1450 об/мин	шт.	4		3 840,00		3 840				0	0	0	0	0	0	
5	Насосы СД 450/22 Электродвигатель АД мощность 75 кВт,1000 об/мин	шт.	2		2 284,00		2 284				0	0	0	0	0	0	
6	Насосы СД 90 Электродвигатель АД мощность 75 кВт,3000 об/мин	шт.	1	1	2 904,39	0,00	2 904,4				0	0					
	итого		1 150	0			272 856	0	0		0	0	0	0	0	0	

Проводятся мероприятия по корректировке мероприятий, утвержденных инвестиционной программой, без повышения тарифов, согласно п. 361-363 Правил формирования тарифов

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок товаров, работ и услуг, с учетом корректировок.

И.о. директора АО "ПТВС"

Темирханов Е.Т.

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 01.04. 2025 год

АО "Предприятие теплоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Засмные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Замена дефектного участка Уйтас-айдосского водовода	п.м	3325		584930,92		584 931				0	0	0	0	0	0	
	приобретение ОС- Илососная машина КО-507 А-2		1		79944,08		79 944										
	приобретение ОС- Автосамосвал КАМАЗ -6520		1		30298,81		30 299										
	приобретение ОС- Водовоз КАМАЗ -43253		2		50747,11		50 747										
	приобретение ОС- насос повышенного давления Grunfos(расход 2000 м.куб/час напор 100м: мощность 710 кВт (в комплекте)		3		225721,21		225 721										
	приобретение ОС- комплектная система с частотным приводом		1		205159,61		205 160										
2	приобретение ОС-УАЗ фермер (39094)	шт	2		12744,71		12 745				0	0	0	0	0	0	
	итого		5 000	0	1 189 546		1 189 546	0	0		0	0	0	0	0	0	

Проводятся мероприятия по корректировке мероприятий утвержденной инвест. программы, без повышения тарифов, согласно п. 361-363 Правил формирования тарифов

И.о. директора АО "ПТВС"



Темирханов Е.Т.

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2025 год

на 01.04. 2025 год

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги подачи воды по распределительным (техническая-непитьевая вода)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства		бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт	примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод по ул. Карагандинская от ул.Байконурова до ул. Асатова	п.м	770		12 609,25		12 609,25				0	0	0	0	0	0	
2	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод по ул.Салыкбаева от ул. Байконурова до ул. Улытауской	п.м	500		8 336,84		8 336,84										
3	Капитальный ремонт - Поливочный водопровод ул. Тусупбекова ул. Жусупова ул. Исаева в мкрн. "Кенесары хан"	п.м	1000		10 133,21		10 133,21										
	итого		770		31 079,30		31 079,30	0	0		0	0	0	0	0	0	

Начаты конкурсные процедуры государственных закупок (материалов, работ и услуг), для выполнения работ хоз. способом

И.о. директора АО "ПТВС"

Темирханов Е.Т.